

湖南源成会计师事务所(普通合伙)

HUANAN YUANCHENG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS GENERAL PARTNERSHIP

湘源成财绩评字(2021)第06号

2020年度安化县江南镇麻溪生态治理 项目绩效评价报告



根据《安化县人民政府关于印发安化县财政预算绩效管理办法(试行)的通知》(安政办发〔2013〕6号)和《安化县财政局关于开展2021年度财政重点绩效评价工作的通知》(安财绩〔2021〕1号)等文件精神,受县财政局委托,湖南源成会计师事务所(普通合伙)成立绩效评价工作组,于2021年9月1日至10月10日对安化县江南镇麻溪生态治理项目开展了绩效评价。现将有关情况报告如下:

一、项目基本情况

(一)项目单位基本情况

安化县水利局是县人民政府组成部门,主要负责全县水资源统一管理、水资源保护、水旱灾害防治工作、组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作,全县水能资源开发利用的统一监督管理等。内设办公室、组织人事股、计划财务股、行政审批服务股(水资源股)等7个股室;安化县库区移民事务中心、安化县水旱灾

害防御事务中心、安化县水政执法监察大队、安化县水利建设站、安化县机电站等 13 个事业单位。在职职工 93 人。

（二）项目背景及立项情况

麻溪流域茅坪村河段治理项目所在的麻溪，系资江一级支流，发源于新化县，于麻溪口汇入资江，流域面积 237km²，干流长 45.5km，平均坡降 6.07%。江南镇位于安化县中部，总面积 288.75km²，辖 27 个行政村和 1 个居委会，辖区共有人口 6.55 万人，其中非农业人口 0.5 万人，全镇共有耕地 3129.65 公顷。

本治理工程位于麻溪茅坪村河段，该段已建的防洪护岸工程标准低、质量差，经多年运行已经老化，河段上游两岸的农田常遭洪害。为了提高防洪安全，减小防洪压力，进行流域生态治理建设并促进乡村建设，安化县发改委《关于湖南省安化县中小河流重要河段综合治理工程可行性研究报告的批复》（安发改〔2017〕263 号）“为确保我县乡镇镇区防洪减灾、保障居民生产和生活安全，通过治理达到综合利用水资源、保护生态环境、提高居民生活品质的目的，原则同意实施湖南省安化县中小河流重要河段综合治理项目。项目地点为安化县羊角塘镇等 17 个乡镇。”

安化县财政局、安化县扶贫开发办公室《关于下达 2019 年第一批统筹整合使用财政涉农资金计划的通知》（安财整合指〔2019〕108 号）下达县水利局、各乡镇“中小河流治理及病险水库除险加固”资金 2682.29 万元。

（三）项目资金使用管理情况

1. 项目资金到位情况。2019 年 6 月、2020 年 12 月，县财政拨

入项目资金 500.00 万元，项目概算总投资 1770.70 万元（其中工程建设总投资 1662.70 万元，征地环保水保 108.00 万元），资金到位率 28.24%。

2. 项目资金支付情况。财政拨入资金 500.00 万元，共计支出 435.59 万元，其中施工费 411.76 万元，监理费 8.13 万元，设计费、审计费 15.70 万元，余额 64.41 万元，资金使用率 87.12%。具体拨付使用明细如下表：

单位：万元

项目名称	结算金额	实际支付	余额	资金支付率	备注
施工费（一期）	290.47	281.76	8.71	97.00%	暂扣工程质保金
施工费（二期）	164.12	130.00	34.12	79.21%	第三方审计未进行，结算金额暂为初审金额
施工费小计	454.59	411.76	42.83	90.58%	
监理费		8.13			
设计费	14.80	14.80		100%	
审计费		0.90			
合计		435.59			

3. 项目资金管理情况。安化县水利局制定了《安化县水利建设资金管理办法》对资金管理进行规范。计划财务股设立了“中小河流治理项目台账”对专项资金进行核算，专款专用。资金拨付由业务股室填报《安化县水利局江南茅坪村麻溪水毁项目拨款审批表》，根据工程项目进度，经业务股室、计划财务股、分管领导审批、财务分管领导审批等内部审批程序后，转账支付至项目实施企业银行账户。县水利局对项目资金的使用开展了绩效自评。

4. 项目组织和管理情况。

一是成立了治理项目管理办公室。根据县政府统一安排部署，由安化县水利局内设安化县中小河流治理项目管理办公室负责组织实施全县资水治理和中小河流治理项目的实施工作。

二是履行了相关建设程序。该项目由湖南省联信水利工程设计有限公司进行初步设计，于2019年6月25日取得初设批复（安水发〔2019〕96号）。2019年8月8日取得财评批复，2019年10月26日下发中标通知书，并与安化湘资水电建筑工程有限责任公司签订了施工合同，金额290.41万元。二期工程于2020年12月14日取得财评批复，2021年1月开展招标工作，于2021年2月7日下发中标通知书，与湖南长岭建设工程有限公司签订施工合同，金额191.67万元。

（四）项目绩效目标及完成情况

1. 总体绩效目标：完成河堤建设2.1km。

2. 具体绩效目标：（1）数量指标：治理中小河流的乡镇个数1个，防洪标准为10年一遇，修建防洪堤2.1公里，保护人口1400人，保护农田数1200亩；（2）质量目标：项目（工程）验收合格率100%。工程设计及施工符合现行的国家有关水利设计规范和行业标准率100%；（3）时效目标：工期180日历天；（4）成本指标：工程建设造价（含拆迁）每公里229万元；（5）经济效益指标：每年减少农田洪涝损失 ≥ 9.5 万元，每年减少其他洪涝损失 ≥ 35.25 万元；社会效益指标：受益建档立卡人数 ≥ 220 人，受益建档立卡户数 ≥ 50 户；（6）可持续影响指标：提高防洪标准达标工程使用年限 ≥ 50 年；（7）服务对象满意度指

标:受益人口满意度 $\geq 98\%$ 。

3. 绩效目标完成情况:该工程已完成两期建设任务,项目一期已完工,并已完成竣工验收、结算审计。除质保金外,已完成工程款支付 281.76 万元。项目二期已完成主体工程建设,暂未办理竣工验收,已支付 79.21%的工程进度款 130.00 万元。项目一期经验收为合格工程。两期均在合同约定的期限内完工。2021 年汛期,已建成的护坡工程,起到了防汛抗灾的作用,群众满意度 95%。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的

通过开展安化县江南镇麻溪生态治理项目绩效评价,全面了解、分析项目资金使用、管理和实施情况,督促项目单位进一步完善相关制度、严格项目申报、评审、实施等程序。规范资金分配、使用及管理,切实提高财政资金使用效益。

(二) 绩效评价工作过程

按照绩效评价工作的相关要求(详见《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》(财预〔2011〕285号)、《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算绩效管理规程(试行)〉的通知》(湘财绩〔2013〕28号)、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩〔2020〕7号)等文件),我所按下列步骤开展了绩效评价工作。

1. 前期准备。我所成立了绩效评价工作小组,明确了工作职责,制定了现场评价方案,设计了相关表格,联系了相关部门和单位,

确定了实施时间。

2. 实施情况。项目绩效评价实施步骤：（1）召开座谈会。组织项目实施单位召开座谈会，听取项目有关情况介绍。（2）收集核查资料。收集项目相关政策文件、申报文件、制度及实施程序等资料；核查相关制度是否完善，项目立项、评审等程序是否符合要求，项目支出是否符合规定，资金拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。（3）现场查看。对已建成的工程项目进行实地查看。

（4）根据县水利局报送的绩效评价自评报告及表格，沟通反馈、征求意见等情况进行分析，形成评价结论，出具绩效评价报告。

三、项目支出评价结论及主要绩效

根据该项目资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目整体绩效分值 100 分，实际得分 88 分，被评为“良好”等级（详见附件 2）。主要绩效表现在：

（一）完成项目一期、二期建设任务

项目一期完成情况：2020 年 5 月 9 日，安化县麻溪河江南镇茅坪河段堤防恢复工程合同工程验收工作组出具《安化县麻溪河江南镇茅坪河段水毁堤防恢复工程合同工程验收鉴定书》（以下简称“鉴定书”）“工程主体与其他附属工程已经全部完成。土方工程 22327.23m³，砼工程 711.37m³，浆砌石 3428.33m³，雷诺护坡工程 2531.21m³。”

项目二期由县财政从 2021 年县级预算资金安排 200.00 万元用于项目建设。项目已完成浆砌石挡墙 0.42km，土石方 6000 余方，修建人行步道 0.42km，生态护坡 862m²，下河码头 3 处，六

角休闲亭 1 个。目前已支付工程款 130.00 万元。

（二）项目质量经验收合格

项目一期鉴定书“本合同工程施工质量等级评定为合格”。项目二期计划在今年汛期结束后 10 月底开展完工验收工作。

（三）工程建设期符合合同要求

项目一期鉴定书“工程于 2019 年 11 月 1 日开工，2020 年 3 月 15 日完工”。2021 年 3 月开始建设，2021 年 7 月初基本完工。两期工程的工期均在合同约定的 180 日历天内。

（四）起到了防洪减灾的作用

完善了当地防洪护岸基础设施，改善了出行便利和环境。2021 年汛期，该地区没有发生因降雨等洪灾导致人民生命财产安全受到损害的情况，有效起到了乡镇镇区防洪减灾和保障居民生产和生活安全的作用。

（五）群众满意度较高

对项目周边群众发放调查问卷开展了满意度测评，共发放问卷 20 张，满意率 95%。

四、存在的主要问题

（一）绩效目标编制欠科学

该单位编制的绩效目标申报表，缺少长期目标且年度绩效指标方面效益指标“每年减少农田洪涝损失”、“每年减少其他洪涝损失”、“受益建档立卡人数”、“受益建档立卡户数等指标”确定的数据缺乏依据，绩效目标所确定的目标数订立欠科学。

（二）资金未按合同约定支付

2021年2月7日，安化县中小河流治理项目管理办公室与湖南长岭建设工程有限公司就整治工程二期签订《合同协议书》，合同约定“进度付款证书和支付时间：工程款按工程量统计报表，经发包方审核确认后，按月支付工程进度款，七个工作日内支付给承包方。”。2021年7月21日，根据中小河流治理项目管理办公室与湖南海邦项目管理有限公司共同签署的《工程进度付款证书》，本月应支付给承包人的工程价款159.19万元，实际支付130.00万元，少支付29.19万元，未按合同约定支付到位。

（三）工程项目监理合同订立不规范

2019年10月12日，安化县中小河流治理项目管理办公室与湖南海邦项目管理有限公司签订《建设工程监理合同》，合同中作为计费标准关键标的“签约酬金”项为空白，合同的关键要素缺失。

（四）项目管理制度不健全

根据中小河流治理项目可行性研究批复，该项目涉及安化县羊角塘镇等17个乡镇，投资概算达1770.70万元。县水利局未对该项目建立完整的管理制度。

五、建议

（一）科学编制绩效目标

县水利局应按照预算绩效目标编制的要求，科学编制绩效目标。在明确项目长期目标和年度目标后，根据年度和长期既定目标计划预期完成情况、实现程度和影响情况设定绩效目标。在填报指标时对其进行细化分解，充分考虑项目实际，设置能够合理

准确衡量绩效目标完成程度和尺度的指标值，全面、清晰反映项目产出和绩效。

（二）规范合同订立行为

县水利局应进一步规范合同编制，明确双方的权利义务，特别是关键条款，应进一步明确，避免因主要条款缺失而导致的合同纠纷。积极筹集资金，按照合同付款期限支付项目款项，保障企业合法权益。

（三）建立健全项目管理制度，规范项目管理和项目实施行为。

附件 1：项目支出绩效评价基础数据表

附件 2：安化县江南镇麻溪生态治理项目绩效评价指标评分表

湖南源成会计师事务所

（普通合伙）

湖南 长沙

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2021 年 10 月 10 日

附件 1

项目支出绩效评价基础数据表

填报日期：2021 年 9 月 20 日

金额单位：万元（保留两位小数）

项目名称：安化县麻溪江南镇茅坪村河段综合整治工程		项目实施时间：2019.11-2021.7	
项目主管部门	安化县水利局	项目实施单位	
项目投资总额：1770.70			
资金来源	其中：上年结转结余：	上级拨款：	
	县级财政资金拨款：500.00	项目经营收入：	
	其他自筹：		
项目资金投入使用情况 (按经济分类科目)	1 施工费 411.76	2 设计费 14.80	
	4 监理费 8.13	4 审计费 0.90	
项目完成情况 (完成项目数量指标)	1、浆砌石挡墙 675m	2、雷诺护坡 286m	
	3、栏杆 286m	4、生态护坡 1180m ²	
	5、六角休闲亭 1 座	6、下河踏步 3 处	

注：1、项目资金投入使用情况，按经济科目分类，单位万元；

2、完成项目数量指标是指完成项目的具体指标，单位为米、公里、平方米、亩、立方、件、个、头、次、人等等；如村级道路硬化 5 公里。

项目支出绩效评价指标及评分表

项目主管部门：安化县水利局				项目名称:安化县江南镇麻溪生态治理项目			
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	扣分事由	绩效评价
投入 (20分)		立项规范性 (2分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求。	1、项目是否按照规定的程序申请设立；	1		1
				2、所提交的文件、材料是否符合相关要求；	0.5		0.5
				3、项目事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	0.5		0.5
	项目 立项 (20分)	绩效 目标 合理性 (8分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合绩效目标管理要求，是否符合客观实际。	1、是否按绩效管理要求申报项目绩效目标；	1		1
				2、是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；	1		1
				3、是否与项目单位或委托单位职责密切相关；	2		2
			4、项目是否为促进事业发展所必需；	2		2	
			5、项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	2	项目预期产出效益和效果部分指标设定无法获取佐证资料，不可计量	1	

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	扣分事由	绩效评分
		绩效指标明确性(8分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明确化情况。	1、是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;	2	绩效目标欠科学	0.5
				2、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;	2	绩效目标欠清晰	0.5
				3、指标值的设置是否符合政策要求和行业规定;	2	绩效目标欠科学	0.5
				4、是否与项目年度任务数或计划数相对应;	1	绩效目标欠科学	0.4
				5、是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	1	绩效目标欠科学	0.4
投入(20分)	资金落实(2分)	资金到位率(1分)	实际到位资金与计划投入资金的比率,反映资金投入落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(本年度或项目期内实际到位资金/计划投入到具体项目的资金)×100%,全额到位或部分不到位但不影响项目进度的计满分,部分不到位并影响项目进度的按比例计分。	1		1
		到位及时率(1分)	及时到位资金与应到位资金的比率,反映项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%,到位及时或部分到位不及时但不影响项目进度的计满分,部分到位不及时并影响项目进度的按比例计分。	1	项目投资资金未到位	0.5
过程(30分)	项目管理(15分)	制度健全性(2分)	项目单位的项目管理制度是否健全,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情	1、是否已制定或具有相应的项目管理制度;	1	项目管理制度不健全	0
				2、制度是否合法、合规、完整。	1	项目管理制度不健全	0

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标内容	指标说明	分值	扣分事由	绩效 评分
			况。				
		制度执行 有效性 (8分)	项目实施是否符合相关 项目管理规定，有以反 映和考核项目管理制度 的有效执行情况。	1、是否遵守相关法律法规和项目 管理规定； 2、项目调整及支出调整手续是否 完备； 3、项目合同书、验收报告、技术 鉴定等资料是否齐全并及时归 档； 4、项目实施的机构人员、场地设 备、信息支撑等是否落实到位。， 效益不明显	1	未完全按合同约定 定付款	0.8
					1		1
					3		3
					3		3
		项目 质量 (5分)	项目单位是否为达到项 目质量要求而采取了必 需的措施。	1. 是否已制定或具有相应的项 目质量要求或标准； 2. 是否采取了相应的项目质量 检查、验收等必需的控制措施或 手段； 3 项目质量是否符合要求。	1		1
					2		2
		财务 管理 (15分)	财务制度是否健全。反 映项目财务管理制度对 项目顺利实施的保障情 况。	1、是否已制定或具有相应的项目 资金管理办法和其他相关的财务 管理制度； 2、制度是否符合国家财经法规和 财务管理规定以及有关专项资金 管理办法的规定。	1		1
		资金 管理	项目资金使用和管理是 否符合相关的财务管理	1、是否按规定进行了财政投资评 审；	1		1
		过程 (30分)					

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	扣分事由	绩效评分
	(15分)	(10分)	制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	2、财务管理制度是否得到有效执行;	1		1
				3、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;	1		1
				4、资金的支付是否符合支付管理的流程和要求;	1		1
				5、项目的重大开支是否经过评估认证;	2		2
				6、是否符合项目预算批复或合同规定的用途;	2		2
				7、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	2		2
				1、是否已制定或具有相应的监控机制;相关岗位设置是否符合内控要求;	1		1
	项目产出(10分)	计划完成率(3分)	项目实施的产出数与计划产出数的比率,反映项目产出数量目标的实现程度	2、是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	1	未见财务检查记录	0.4
				3、成本是否得到有效的控制,是否发生不必要的支出。	1		1
				计划完成率=(本年度或项目期内实际产出的产品或提供的服务数量/计划产出数量)×100%。按比例计分。	3		3

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标内容	指标说明	分值	扣分事由	绩效 评分
		完成 及时率 (2分)	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,反映项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[(计划完成时间—实际完成时间)/计划完成时间]×100%。及时完成的或未按时完成但不影响项目总进度的计满分,影响总进度的按比例计分。	2		2
产出 (10分)	项目 产出 (10分)	质量 达标率 (3分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,反映项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(本年度或项目期内实际达到既定质量标准的产品或服务数量/实际产出数)×100%。按比例计分。	3		3
		成本 节约率 (2分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,反映项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本—实际成本)/计划成本]×100%。降低成本的计满分,超过成本的根据实际情况扣1—5分	2		2
		经济 效益 (5分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	治理项目防范洪灾,造成人民生命财产损失,扣1-5分。没有造成损失的得满分。	5		5
效果 (40分)	项目 效益 (40分)	社会 效益 (10分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	给当地群众的生产生活或社会发展造成不利影响的,扣1-10分	10		10
		生态 效益 (5分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	造成了当地生态环境破坏的,扣5分,造成了水土流失等不利因素的,扣1-4分。	5		5
		可持续 影响 (10分)	项目后续运行及成效发挥的可持续发展情况。	后续运行不能保障人民群众生命财产安全,防灾的持续影响的,扣1-10分	10		10

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标内容	指标说明	分值	扣分事由	绩效 评分
		社会公众或服务对象满意度（10分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度。	该项目实施而受到影响的部门、群体或个人对项目实施的实施过程、结果是否满意。98%以上计满分，95%以上计8分，90%以上计6分，80%以上计4分，70%以上计2分，60%以上计1分，60%以下不计分。	10	满意度 95%	8
总 分					100		88



评价单位（盖章）：

评价单位负责人（签章）：



填报日期：2021年10月10日



营业执照

统一社会信用代码

91430104MA4REE7R95

(副本)

副本编号: 1-1

提示: 1、每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送并公示上一年度年度报告, 不另行通知; 2、《企业信息公示暂行条例》第十条规定的企业有关信息形成后 20 个工作日内需向社会公示。



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称 湖南源成会计师事务所 (普通合伙)

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人

曾慧明

经营范围


会计咨询; 企业资本验证; 司法会计鉴定; 企业会计报表审计; 税务咨询; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计; 代理记账服务; 涉税鉴证; 经济与商务咨询服务; 价格评估; 档案管理服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

成立日期 2020年06月15日


合伙期限 长期

主要经营场所

湖南省长沙市岳麓区咸嘉湖街道金星南路300号公园道大厦 1028



登记机关



证书序号: 0008683

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

名称: 湖南源成会计师事务所 (普通合伙)

首席合伙人: 曾慧明

主任会计师:

经营场所:

湖南省长沙市岳麓区咸嘉湖街道金星南路公园道大厦1028

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 43090012

批准执业文号: 湘财会[2020]23号

批准执业日期: 2020年10月29日

发证机关: 湖南省财政厅

二〇二〇年十月二十九日

中华人民共和国财政部制

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

益阳中天会计师事务所有限公司
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2020年7月24日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

湖南源成会计师事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2020年7月20日
/y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

湖南源成会计师事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2020年11月3日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

湖南源成会计师事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2020年11月3日
/y /m /d



姓名 曾慧明
Sex 女
出生日期 1975-12-11
Date of birth
工作单位 益阳中天会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 43230119751211202X
Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

益阳中天会计师事务所有限公司 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2020年7月24日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

湖南育达税务师事务所 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2020年7月24日

10



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

湖南育达税务师事务所 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2020年11月3日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

湖南源成会计师事务所(普通合伙) 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2020年11月3日

11

姓名	张勇
Sex	男
出生日期	1981-10-10
工作单位	益阳中天会计师事务所有限公司
Working unit	益阳中天会计师事务所有限公司
身份证号码	430221198110100012
Identity card No.	430221198110100012

