

湖南源成会计师事务所(普通合伙)

HUANAN YUANCHENG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS GENERAL PARTNERSHIP

湘源成财绩评字(2021)第03号



2020年度安化县乡镇污水处理及配套设施 项目(二期)项目支出绩效评价报告

根据《安化县人民政府关于印发安化县财政预算绩效管理办法(试行)的通知》(安政办发〔2013〕6号)和《安化县财政局关于开展2021年度财政重点绩效评价工作的通知》(安财绩〔2021〕1号)等文件精神,受县财政局委托,湖南源成会计师事务所(普通合伙)成立绩效评价工作组,于2021年9月1日至9月30日对安化县乡镇污水处理及配套设施项目(二期)项目支出开展了绩效评价。现将有关情况报告如下:

一、项目基本情况

(一)项目单位基本情况

本项目由安化县人民政府审定实施方案,采取EPC(设计施工总承包)建设模式,确定安化县住房和城乡建设局为项目实施机构,安化县住房和城乡建设局与安化县人民防空办公室合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称,简称县住建局(人防办)。局机关内设机构11个,所属事业机构13个。县住建局(人防办)主要负责宣传、贯彻执行国家、省、市、县关于城乡建设的方针政策和法

律法规，拟定相关发展规划、工作计划并组织实施，负责县城乡规划区建设管理、推进新型城镇化、全县建筑行业管理、建设项目的勘察设计监督管理、建设工程规范、标准、定额的贯彻执行和监督管理、县城乡规划区建设工程主题服务窗口建设管理、全县房屋建筑和市政工程质量安全监管、全县建筑节能、住房城乡建设科技、全县城乡生活污水垃圾减排工作、城市基础设施建设配套费、物业专项维修资金等住房城乡建设行政事业性收费及其他专项资金的征收和管理及县建设职业技能教育培训等工作。

（二）项目背景及立项情况。

安化县乡镇污水处理及配套设施项目（二期）为新建民生工程，建设地点为长塘镇、滔溪镇、乐安镇（乐桥社区及乐高社区）、龙塘乡、高明乡。通过建设乡镇污水处理设施，以及污水主管、支管、入户管，形成乡镇污水收集、处理系统，维护居民生活环境、保护自然环境。

本项目污水设施建设规模为 4500t/d，纳污管网 27.2 公里。各乡镇建设规模如下：长塘镇污水处理厂近期建设规模为 1200t/d，纳污管网 8.4km；滔溪镇污水处理厂近期建设规模为 1000t/d，纳污管网 5.1km；乐安镇乐高区污水处理厂近期建设规模为 300t/d，乐安镇乐桥区污水处理厂近期建设规模为 300t/d，纳污管网 3.5km；龙塘乡污水处理厂近期建设规模为 1000t/d，纳污管网 5.2km；高明乡污水处理厂近期建设规模为 700t/d，纳污管网 5km，出水水质按国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的 A 标准执行，项目总计用地面积约

16.97 亩。

（三）项目资金使用管理情况

1. 项目资金投入情况。本项目总投资估算 8906.7 万元，其中工程费用 6551.52 万元（包含长塘镇 1794.84 万元，滔溪镇 1214.70 万元，龙塘乡 1303.72 万元，高明乡 1187.23 万元，乐安镇 1051.03 万元），工程建设其它费 1434.28 万元（包含征地、测量、地勘、设计等费用），工程预备费 746.94 万元，建设期贷款利息 173.95 万元。EPC 合同暂定金额为 8461.37 万元（结算金额以政府结算审定金额下浮 5% 计算）。项目资金根据相关政策向省发改、财政、环保、住建等部门争取各类专项资金、补助资金，缺口部分由财政补贴。

2020 年 7 月 23 日、2020 年 12 月 28 日，省财政下达乡镇污水处理设施建设专项资金 874.50 万元、5657.00 万元，共计 6531.50 万元。

2. 项目资金支付情况。已完成工程量估算 7059.38 万元，累计支付 5652.16 万元，支付率 80%。具体使用明细如下表：

单位：万元

项目名称	实际支付
工程款	4955.34
监理费	60.00
土地报批费	244.24
土地划拨费	356.80
招标代理服务和咨询费	35.78
合计	5652.16

3. 项目资金管理情况。

一是制定了资金管理制度。2016年10月，制定了安化县住房和城乡建设局《财政专项资金管理暂行办法》对专项资金管理原则、管理职责与分工、监督检查和责任追究等进行规范。

二是建立工程进度款的支付制度。按照合同规定执行，承包单位每月25日报送上月20日至当月19日的工程量报告及相关资料，由监理人审核并报送发包人，经监理人与承包单位复核后，按程序审批后进行资金支付。

4. 项目组织和管理情况

一是合理确定项目规模。2021年5月25日，湖南省住房和城乡建设厅印发《全省乡镇污水处理设施建设2021年度任务清单和责任清单》（湘建村函〔2021〕64号）。根据上述要求，结合乡镇排水专项规划及批复、可行性研究报告及批复、环境影响评价报告及批复等文件和第七次人口普查数据，调查污水处理设施的服务范围、服务人口、季节特征、居民生产生活特点、管网建设、设施运行、污水收集和处理效果、水环境质量影响等实际情况，合理确定运行目标。

二是严格执行质量安全监督程序，确保工程安全。县建设工程质量安全监督中心把本项目列为重点监督项目，全面监督承包单位、监理人、勘察设计单位履职情况，定期检查、不定期抽查，杜绝质量安全事故，保障了本项目不发生安全事故。

三是实行专家审查制度，保障工程质量。县住建局组织了市政专家组，对施工图设计、施工方案、工程变更等严格把关，在综合

考虑安全、质量、成本的因素下，将工程成本降至最低。

四是履行了相关建设程序。县住建局依照《招标投标法》通过公开招标方式，选择中标单位负责项目的建设。中标单位为湖南省第五工程有限公司（施工方）与湖南平安环保股份有限公司（设计方）组成的联合体。

（四）项目绩效目标及完成情况

1. 总体绩效目标：加强安化县乡镇污水治理建设，改善居住环境。

2. 具体绩效目标：2020年初，该局组织编制了长塘镇、滔溪镇、乐安镇、龙塘乡、高明乡等五个乡镇的排水专项规划，并通过省住建厅组织的专家评审。根据五个乡镇的排水专项规划：长塘镇污水处理规模近期（2022年）为600立方米/天，人均污水量为60L/天；远期（2030年）按1200立方米/天进行规划和预留，规划出水水质按国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》

（GB18918-2002）一级标准的A标准执行，按照现状人口10000人，规划人口14850人。乐安镇污水处理规模近期（2022年）为300立方米/天，人均污水量为83.33L/天；远期（2030年）按600立方米/天进行规划和预留，河南侧污水处理厂近期规模为200立方米/天，远期按400立方米/天进行规划和预留，规划出水水质按国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》

（GB18918-2002）一级标准的A标准执行，现状人口6000人。滔溪镇污水处理规模近期（2022年）为500立方米/天，人均污水量为71.2L/天；远期（2030年）按1000立方米/天进行规划

和预留，规划出水水质按国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的 A 标准执行，现状人口 7022 人，规划人口 10000 人。高明乡污水处理规模近期（2022 年）为 300 立方米/天，人均污水量为 85.71/天；远期（2030 年）按 700 立方米/天进行规划和预留，规划出水水质按国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的 A 标准执行，按照现状人口 3500 人，规划人口 8000 人。龙塘乡污水处理规模近期（2022 年）为 250 立方米/天，人均污水量为 83.33L/天；远期（2030 年）按 1000 立方米/天进行规划和预留，规划出水水质按国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的 A 标准执行，现状人口 3000 人，规划人口 12000 人。

根据编制的排水专项规划和《关于建立绿色通道加快城乡污水处理设施建设前期工作的通知》（湘建村〔2019〕230 号）文件要求，2020 年 9 月 9 日，该局将污水处理规模和出水水质标准调整为：长塘镇污水处理规模近期为 600 立方米/天，远期按 1200 立方米/天规模进行规划和预留；出水水质均按国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级标准的 B 标准执行。乐安镇污水处理规模近期为 500 立方米/天，远期按 1000 立方米/天规模进行规划和预留；滔溪镇污水处理规模近期为 500 立方米/天，远期按 1000 立方米/天规模进行规划和预留；高明乡污水处理规模近期为 300 立方米/天，远期按 700 立方米/天规模进行规划和预留；龙塘乡污水处理规模近期为 500 立方米/天，远期按 1000 立方米/天规模进行规划和预留；2021 年年底乡镇污水收集率达到 60%。

3. 绩效目标完成情况：截至目前，项目已完成五个乡镇 6 个污水处理厂建设，建设规模 2550t/d，目前已完成主体验收，正在试运行阶段；各乡镇已完成建设规模及试运行情况如下：长塘镇污水处理厂建设规模为 600t/d，纳污管网 8.6km；乐安镇乐高区污水处理厂建设规模为 300t/d，乐安镇乐桥区污水处理厂建设规模为 300t/d，纳污管网 5.5km；滔溪镇污水处理厂建设规模为 500t/d，纳污管网 3.5km；高明乡污水处理厂建设规模为 350t/d，纳污管网 4km；龙塘乡污水处理厂建设规模为 500t/d，纳污管网 4.1km，累计完成纳污管网 25.7 公里（含 6.1 公里入户管）。

试运行期间日报表显示的实际污水处理量分别为：长塘镇污水处理厂 170t/d；乐安镇乐高区污水处理厂 30t/d，乐安镇乐桥区污水处理厂 45t/d；滔溪镇污水处理厂 40t/d；高明乡污水处理厂近期建设规模为 84t/d；龙塘乡污水处理厂为 430t/d。

2021 年 9 月 18 日，县住建局聘请第三方中介机构对污水处理厂污水出水水质进行检测，检测结果显示，均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级标准的 B 标准。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。通过开展安化县乡镇污水处理及配套设施项目（二期）项目绩效评价，全面了解、分析项目资金使用、管理和实施情况，督促项目单位进一步完善相关制度、严格项目申报、评审、实施等程序。规范资金分配、使用及管理，切实提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程。按照绩效评价工作的相关要求（详

见《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）、《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算绩效管理规程（试行）〉的通知》（湘财绩〔2013〕28号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）等文件），我所按下列步骤开展了绩效评价工作。

1. 前期准备。我所抽调专人成立了绩效评价工作小组，明确了工作职责，制定了现场评价方案，设计了相关表格，联系了相关部门和单位，确定了实施时间。

2. 实施情况。项目绩效评价实施步骤：（1）召开座谈会。组织项目实施单位召开座谈会，听取项目有关情况介绍。（2）收集核查资料。收集项目相关政策文件、申报文件、制度及实施程序等资料；核查相关制度是否完善，项目立项、评审等程序是否符合要求，项目支出是否符合规定，资金拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。（3）现场体验。现场查看施工进度，调取污水处理厂竣工验收资料和试运行数据，进一步分析项目绩效。（4）根据县住建局报送的绩效评价自评报告及表格，沟通反馈、征求意见等材料进行分析，形成评价结论，出具绩效评价报告。

三、项目支出评价结论及主要绩效

根据该项目资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目整体绩效分值100分，实际得分79.2分，被评为“合格”等级（详见附件2）。主要绩效表现在：

（一）完成主体工程建设。2021年3月26日，安化县住建局、各监理单位、设计单位、勘察单位、施工单位、建筑工程质

量安全监督中心对五个乡镇六个厂的污水处理厂配套用房、配套设施的建设进行了验收，验收结果为：基本符合要求，同意验收合格。已完成纳污管网建设 25.7 公里。

（二）为改善农村人居环境发挥作用。作为“农村人居环境治理”和“美丽乡村建设”建设的重点项目，对完善农村污水排放等基础设施建设，提高农村人居环境，保障人们的正常生活和工作，改善农村生活和投资环境，树立现代化乡镇形象，具有重要的现实意义。

（三）有效提升各乡镇卫生管理水平。该项目与人民生活息息相关，社会效益显著。项目的建设和使用，对于提升各乡镇环境卫生管理水平，改善安化地区生态环境、调节局部气候等都具有积极的促进作用。

四、存在的主要问题及建议

（一）项目进度较缓慢

2020 年 6 月 22 日，安化县住建局与湖南省第五工程有限公司、湖南平安环保股份有限公司的联合体签订《安化县乡镇污水处理及配套设施项目（二期）设计施工总承包（EPC）合同》，合同约定“合同工期总日历天数 200 日历天”，该项目 2020 年 9 月 16 日开工，至 2021 年 10 月，该项目仍未完成竣工验收，仅在 2021 年 3 月 26 日，对污水处理厂配套用房、配套设施进行了竣工验收，管网验收未完成。

（二）纳污管网建设未完成项目规划指标

该项目已完成纳污管网建设 25.7 公里，未达到 27.2 公里的

建设目标。

（三）污水处理厂试运行期间污水处理量未达到设计规模

长塘镇污水处理厂建设规模为 600t/d，试运行期间实际 170t/d，为计划的 28.33%；乐安镇乐高区污水处理厂建设规模为 300t/d，实际 30t/d，为计划的 10%；乐安镇乐桥区污水处理厂建设规模为 300t/d，实际 45t/d，为计划的 15%；滔溪镇污水处理厂建设规模为 500t/d，实际 40t/d，为计划的 8%；高明乡污水处理厂建设规模为 350t/d，实际 84t/d，为计划的 24%；龙塘乡污水处理厂建设规模为 500t/d，实际 430t/d，为计划的 86%。均未达到设计规模。

五、建议

（一）建立健全项目建设和运行管理机制。住建部门应进一步完善项目建设管理制度，建立保障城镇污水处理厂正常运行的生产管理制度、安全生产制度、水质检验制度等，并抓好落实。进一步明确管理权力与责任，切实处理项目建设与运营中存在的各种问题。

（二）加快推进项目建设。施工方应按照设计方案加快推进纳污管网建设进度，确保纳污管网按设计标准收集污水。县住建局应采取措施，推动项目竣工验收工作，确保项目运行达到预期目标。

（三）加强项目后续运营管理。要加强运营监管，住建部门要采取定期与不定期、专项检查和综合检查相结合的方法，对污水处理厂的设施运行状况、中控系统数据、在线监控数据进

行现场查看；二要进行水质监测，住建部门要委托有计量认证资质的检测单位对污水处理厂的进出水水质、水量和污泥进行定期检测，并建立监测档案；三要开展定期评估与目标考评，要组织专家定期对污水处理厂的运营情况进行评估；四要实行年度绩效考核，对污水处理厂的运营情况进行综合评估。进一步提高乡镇污水处理厂的运行效率和管理水平。

附件 1：项目支出绩效评价基础数据表

附件 2：安化县乡镇污水处理及配套设施项目（二期）项目支出绩效评价指标及评分表。

湖南源成会计师事务所

（普通合伙）

湖南 长沙

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2021 年 10 月 10 日

附件 1

项目支出绩效评价基础数据表

填报日期：2021 年 9 月 21 日

金额单位：万元（保留两位小数）

项目名称：安化县乡镇污水处理及配套设 施项目（二期）		项目实施时间：2020 年 6 月	
项目主管部门	安化县住建局	项目实施单位	湖南省第五工程有限公司
项目投资总额：6231.50			
资金来源	其中：上年结转结余：	上级拨款：6231.50	
	县级财政资金拨款：	项目经营收入：	
	其他自筹：		
项目资金投 入使用情况 （按经济分 类科目）	1. 三通一平 300.00	2. 土地报批等 244.24	
	3. 监理费 60.00	4. 土地款 356.80	
	5. 工程进度款 4655.34	6. 咨询服务费 35.78	
项目完成情 况（完成项目 数量指标）	1. 完成 6 个污水处理厂建设及主体验收	2. 完成主管网 18.7 公里	
	3. 完成支管网及入户管网建设 2.6 公里		

注：1、项目资金投入使用情况，按经济科目分类，单位万元；

2、完成项目数量指标是指完成项目的具体指标，单位为米、公里、平方米、亩、立方、件、个、头、次、人等等；如村级道路硬化 5 公里。

附件 2

项目支出绩效评价指标及评分表

项目主管部门: 安化县住建局				项目名称:安化县乡镇污水处理及配套设施项目（二期）			
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	扣分事由	绩效评价
投入 (20分)		立项规范性 (2分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求。	1、项目是否按照规定的程序申请设立，所提交的文件、材料是否符合相关要求； 2、项目事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	1		1
		项目 立项 (18分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合绩效管理要求，是否符合客观实际。	1、是否按绩效管理要求申报项目绩效目标；	1		1
	2、是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；			1		1	
	3、是否与项目单位或委托单位职责密切相关；			2		2	
	4、项目是否为促进事业发展所必需；			2		2	
	5、项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。			2		2	
	绩效 (8分)	依据绩效目标设定	1、是否将项目绩效目标细化分解	2		2	

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标内容	指标说明	分值	扣分事由	绩效 评分
		指标 明确性 (8分)	的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	为具体的绩效指标; 2、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; 3、指标值的设置是否符合政策要求和行业规定; 4、是否与项目年度任务数或计划数相对应; 5、是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。			
					2		2
					2		2
					1		1
					1		1
投入 (20分)	资金 落实 (2分)	资金 到位率 (1分)	实际到位资金与计划投入资金的比率,反映资金落实情况总体保障程度。	资金到位率=(本年度或项目期内实际到位资金/计划投入到具体项目的资金)×100%,全额到位或部分不到位但不影响项目进度的计满分,部分不到位并影响项目进度的按比例计分。	1	项目到位资金为预计投资资金的73%	0.7
		到位 及时率 (1分)	及时到位资金与应到位资金的比率,反映项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%,到位及时或部分到位不及时但不影响项目进度的计满分,部分到位不及时并影响项目进度的按比例计分。	1	项目到位资金为预计投资资金的73%	0.7
过程 (30分)	项目	制度	项目单位的项目管理制度;	1、是否已制定或具有相应的项目管理制度;	1	无项目管理 制度	0

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标内容	指标说明	分值	扣分事由	绩效 评分	
	管理 (15分)	健全性 (2分)	理制度是否健全， 用以反映和考核项 目管理制度对项目 顺利实施的保障情 况。	2、制度是否合法、合规、完整。	1	无项目管理 制度	0	
				项目实施是否符合 相关规定，用 以反映和考核相关 内控的有效执行情 况。	1、是否遵守相关法律法规和项目 管理规定；	1		1
		制度执行 的有效性 (8分)			2、项目调整及支出调整手续是否 完备；	1		1
					3、项目合同书、验收报告、技术 鉴定等资料是否齐全并及时归档；	3		3
					4、项目实施的机构人员、场地设 备、信息支撑等是否落实到位。	3		3
	项目 质量 (5分)	项目单位是否到达 到项目质量要求而 采取了必需的措 施。	1、是否已制定或具有相应的项目 质量要求或标准；	1		1		
			2、是否采取了相应的项目质量检 查、验收等必需的控制措施或手 段；	2	仅完成建筑 物竣工验收， 未完成项目竣 工验收	0.5		
			3 项目质量是否符合要求。	2		2		
			1、是否已制定或具有相应的项目	1		1		

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	扣分事由	绩效评分
	管理 (15分)	制度 (2分)	全。反映项目财务管理 管理制度对项目顺利 实施的保障情况。	资金管理办法和其他相关的财务 管理制度; 2、制度是否符合国家财经法规和 财务管理制度以及有关专项资金 管理办法的规定。	1		1
				1、是否按规定进行了财政投资评 审;	1	无财政投资 评审	0
				2、财务管理制度是否得到有效执 行;	1		1
				3、资金的拨付是否有完整的审批 程序和手续;	1		1
				4、资金的支付是否符合支付管理 的流程和要求;	1		1
				5、项目的重大开支是否经过评估 认证;	2		2
				6、是否符合项目预算批复或合同 规定的用途;	2		2
				7、是否存在截留、挤占、挪用、 虚列支出等情况。	2		2
				1、是否已制定或具有相应的监控 机制;相关岗位设置是否符合内控	1		1
过程 (30分)	财务管理 (15分)	资金管理 (10分)	项目资金使用和管 理是否符合相关的 财务管理制度规 定,用以反映和考 核项目资金的规范 运行情况。				
		财务	是否为保障资金的 安全、规范运行而				

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标内容	指标说明	分值	扣分事由	绩效 评分
		监控 (3分)	采取了必要的监控措施。	要求;			
				2、是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	1	未见财务检查资料	0
				3、成本是否得到有效的控制,是否发生不必要的支出。	1		1
产出 (10分)	项目 产出 (10分)	计划 完成率 (3分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,反映项目产出数量目标的实现程度	计划完成率=(本年度或项目期内实际产出的产品或提供的服务数量/计划产出数量)×100%。按比例计分。	3	管网铺设25.7公里为计划27.2公里的94%	2.8
		完成 及时率 (2分)	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,反映项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。及时完成的或未及时完成但不影响项目总进度的计满分,影响总进度的按比例计分。	2	主体工程完成,但未进行竣工验收	1
产出 (10分)	项目 产出 (10分)	质量 达标率 (3分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,反映项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(本年度或项目期内实际达到既定质量标准的产品或服务数量/实际产出数)×100%。按比例计分。	3	管网铺设未达设计长度	2.5

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标内容	指标说明	分值	扣分事由	绩效 评分
		成本 节约率 (2分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,反映项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。降低成本的计满分,超过成本的根据实际情况扣1—5分	2		2
		经济 效益 (5分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	试运行期间污水处理量达到计划处理量100%的不扣分,90%-100%的扣1分,80%-90%的扣2分,70%-80%的扣3分,60%-70%扣4分,60%以下不得分。	5	污水处理量 1个厂为86%, 其余5个厂均 低于60%	1
效果 (40分)	项目 效益 (40分)	社会 效益 (10分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	试运行期间污水收集率达到计划处理量100%的不扣分,90%-100%的扣2分,80%-90%的扣4分,70%-80%的扣6分,60%-70%扣8分,60%以下不得分。	10	污水收集率 较低	5
		生态 效益 (5分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	有无破坏当地生态环境,有无投诉等情况,酌情扣分	5		5
		可持续 影响 (10分)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	项目设计使用年限达到25年以上计满分,20-25年的扣2分,15-20年的扣4分,10-15年的扣6分,5-10年扣8分,5年以下不得分。	10		10


一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标内容	指标说明	分值	扣分事由	绩效 评分
		社会公众或服务对象满意度(10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	该项目实施而受到影响的部门、群体或个人对项目实施的实施过程、结果是否满意。95%以上计满分, 85%以上计6分, 70%以上计4分, 60%以上计2分, 60%以下不计分。	10	满意度 85%	6
总 分					100		79.2

评价单位（盖章）：

评价单位负责人（签章）：

填报日期：2021年10月10日





营业执照

统一社会信用代码

91430104MA4REE7R95

(副本)

副本编号: 1-1

提示: 1. 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送并公示上一年度年度报告, 不另行通知; 2. 《企业信息公示暂行条例》第十条规定的企业有关信息形成后 20 个工作日内需向社会公示。



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称 湖南源成会计师事务所 (普通合伙)

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人

曾慧明

经营范围

会计咨询; 企业资本验证; 司法会计鉴定; 企业会计报表审计; 税务咨询; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计; 代理记账服务; 涉税鉴证; 经济与商务咨询服务; 价格评估; 档案管理服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)


成立日期 2020 年 06 月 15 日

合伙期限 长期

主要经营场所

湖南省长沙市岳麓区咸嘉湖街道金星南路
300 号公园道大厦 1028

登记机关



证书序号: 0008683

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 湖南省财政厅

二〇二〇年十月二十九日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称: 湖南源成会计师事务所 (普通合伙)

首席合伙人: 曾慧明

主任会计师:

经营场所:

湖南省长沙市岳麓区咸嘉湖街道金星南路公园道大厦1028

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 43090012

批准执业文号: 湘财会[2020]23号

批准执业日期: 2020年10月29日

再次复印无效

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from

益阳中天会计师事务所有限公司 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2020年7月24日
/y /m /d

同意调入

Agree the holder to be transferred to

湖南源成会计师事务所 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2020年7月20日
/y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from

湖南源成会计师事务所 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2020年11月3日
/y /m /d

同意调入

Agree the holder to be transferred to

湖南源成会计师事务所 事务所
CPAs
(普通合伙)

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2020年11月3日
/y /m /d

11



曾慧明

姓名

Full name

女

性别

Sex

出生日期

Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号码


Identity card No.

1975-12-11

益阳中天会计师事务所有限公司

任公司

43230119751211202X



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

岳阳中天会计师事务所 事务所
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2020年7月24日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

湖南南达税务师事务所 事务所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2020年7月24日

10

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

湖南南达税务师事务所 事务所
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2020年11月3日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

湖南源成会计师事务所 事务所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2020年11月3日

11



姓名 性别 出生日期 工作单位 身份证号码
Full name Sex Date of birth Working unit Identity card No.
[Red stamp: 再次复印无效]
2020-10-10
岳阳中天会计师事务所有限公司
430221198310100113

