

湖南源成会计师事务所（普通合伙）

HUNAN YUANCHENG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS GENERAL PARTNERSHIP

湘源成财绩评字（2025）第33号

安化县青山园完小教学楼建设项目绩效评价报告

为进一步规范和加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面推进预算管理工作的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）、《安化县财政局关于开展2025年度财政重点绩效评价工作的通知》（安财绩〔2025〕2号）要求，我们接受安化县财政局委托，于2025年9月19日至9月26日对安化县青山园完小教学楼建设项目开展了绩效评价。绩效评价相关资料的真实性和完整性由资料提供单位负责，我们的责任是按照绩效评价相关要求开展绩效评价工作，现将有关情况报告如下：

一、工作概况

（一）绩效评价范围

根据《安化县财政局关于开展2025年度财政重点绩效评价工作的通知》（安财绩〔2025〕2号）要求，本次纳入绩效评价考核范围的为安化县青山园完小教学楼建设项目资金330万元。



（二）绩效评价主要依据

1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
3. 《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；
4. 《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）；
5. 《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算绩效目标管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕6号）；
6. 《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）；
7. 《安化县财政局关于开展 2025 年度财政重点绩效评价工作的通知》（安财绩〔2025〕2号）；
8. 《安化县人民政府办公室关于印发〈安化县政府投资建设项目管理办法〉的通知》（安政办发〔2019〕33号）；
9. 《建设工程质量管理条例》；
10. 相关专项资金管理制度和管理办法；
11. 其他相关政策、管理规定和财务会计制度等。

（三）绩效评价体系

采用《安化县青山园完小教学楼建设项目绩效评价指标体系表》，绩效评价评分体系主要包括项目决策、过程、产出、效益四个部分共计 100 分，其中决策部分 15 分，过程部分 25 分，产出部分 35 分，效益部分 25 分。绩效评价结果分为优、良、较差、差四个等级，其中 90（含）—100 分为“优”，



80（含）—90分为“良”，60（含）—80分为“较差”，60分以下为“差”。

（四）绩效评价方法

为确保本次绩效评价工作有序进行，我们制定了绩效评价实施方案，按照实施方案要求并结合项目的实际情况，采用定量分析和定性分析相结合的方法，从项目立项、绩效目标、资金投入和管理、项目组织和实施、项目产出、社会效益等方面对项目进行了综合评价，通过询问项目相关人员、查阅项目资料、检查财务资料、实地查验等方法，了解项目执行和完成情况、资金管理使用和核算情况，并已获取相关绩效评价资料和数据，为形成评价结论收集了依据。

二、项目基本情况

（一）项目背景及立项情况

1. 项目背景

教育是立国之本，安化县青山园完小教学楼建设项目关系到安化县教育的稳步健康发展。“十年树木、百年树人”尊师重教一直都是中国的传统，校园内主要是以教师、学生为主题。整体提高教育质量和环境，这与师生活动的场所是分不开的，应体现环境也是生产力，舒适的环境有助于教学的研究和学生的学习。

该项目本着科学发展观的要求，为改善青山园完小基础教育发展水平相对滞后的情况，项目建成后，将进一步完善青山园完小的教学和基础设备的配置条件，更好的为当地的教育事业服务，保障学生有一个良好的学习环境，提高学生的整体素质，促进当地经济繁荣和社会进步。学校建设还将对该地区社会发展产生长远的影响，关系到学生、家长和社会的长期利益，项目建设还有利于加强政府与民众的沟通，维护社会的稳定，进而促进社会经济的发展。项目建设还可以有效地配置优质教学资源，进一步提升安化县的基础



教育质量，使每一位孩子都有同样的机会接受到较为优质的教育，促进教育公平。

2. 项目立项

2024 年 3 月，安化县东坪镇中心学校委托中亿国际设计集团有限公司编制《安化县青山园完小教学楼建设项目可行性研究报告》。

2024 年 3 月 22 日，安化县东坪镇中心学校向安化县发展和改革局提交《关于审批安化县青山园完小教学楼建设项目可行性研究报告的请示》。

2024 年 4 月 9 日，安化县发展和改革局出具《关于安化县青山园完小教学楼建设项目可行性研究报告的批复》（安发改〔2024〕68 号）。项目投资估算及资金来源：本项目估算总投资 330 万元，其中，工程建设费用 280.57 万元，工程建设其他费用 39.82 万元预备费 9.61 万元。建设资金来源为上级财政资金和基金会捐赠。项目建设工期 6 个月。

2024 年 5 月 10 日，安化县东坪镇中心学校委托永信恒昌工程管理有限公司安化分公司编制项目工程预算，施工图预算总金额为 305.87 万元。

2024 年 5 月 10 日，湖南三嘉建设工程设计咨询有限公司出具《施工图设计文件审查合格书》。

2024 年 5 月 24 日，安化县财政投资评审中心出具《关于安化县青山园完小教学楼建设项目预算评审报告的批复》（安财评预审〔2024〕83 号），批复招标控制价 279.72 万元。

（二）项目建设内容及实施情况

1. 项目建设内容

安化县青山园完小教学楼建设项目总用地面积为 332 m²，总建筑面积为 996 m²。新建一栋 3 层教学楼。共有 40 人教室六间、7 人教师办公室三间、厕所、饮水处等。



2. 项目实施情况

2024 年 3 月 4 日，安化县教育局提交《关于申请对青山园完小“教学楼”建设项目进行资金来源审核的函》。

2024 年 3 月 27 日，安化县财政局出具《资金来源审核意见》（安财资审〔2024〕16 号）。同意提出的有关资金安排意见，该项目总投资 330 万元，资金来源为：2023 年第二批科技支出 50 万元，2024 年城乡义务教育保障机制综合奖补资金 123 万元，湖南省青少年发展基金会捐赠 100 万元，教育局在 2024 年标准化寄宿制学校建设省级资金配套 57 万元。

2024 年 5 月 31 日，安化县青山园完小教学楼建设项目于益阳市公共资源交易中心发布竞争性磋商邀请公告，2024 年 6 月 12 日，发出中标通知书，确定安化县建筑工程公司为中标公司，中标金额 265 万元。2024 年 6 月 14 日，与安化县建筑工程公司签订《湖南省建筑工程施工合同》，合同金额 265 万元。工期 180 天。

2024 年 6 月 13 日，安化县东坪镇中心学校与湖南中昊建设项目的管理有限公司签订安化县青山园完小教学楼建设项目《建设工程监理合同》，合同金额 9.6 万元。

2024 年 6 月 28 日，安化县住房和城乡建设局颁发施工许可证。

2025 年 5 月 12 日，安化县财政投资评审中心出具《关于安化县青山园完小教学楼建设结算项目竣工结算评审报告的批复》（安财评结审〔2025〕6 号），项目送审结算金额 292.56 万元，审定金额为 266.54 万元，审减 26.02 万元。

3. 项目管理

根据工程管理需要，安化县东坪镇中心学校出具《建设单位项目负责人任命书》，任命刘跃兵为安化县青山园完小教学楼建设项目负责人。



安化县东坪镇中心学校出具《湖南省建筑工程开工安全生产条件承诺书》，承诺书内容：申请人已经知晓并全面理解申请建设工程质量安全监督手续及建筑工程施工许可证的有关要求，现就项目建筑工程开工安全生产条件作出以下承诺：（一）施工现场三通一平、临时设施和围挡已经到位，基本具备施工条件。（二）已依法签订施工、监理合同。（三）在工程项目开工前向工程监督机构提交建设、勘察、设计、施工、监理相关资料。

4. 项目完成情况

项目实际开工日期为 2024 年 7 月 3 日，完工日期 2024 年 12 月 31 日，竣工验收日期 2025 年 1 月 20 日。

三、项目资金使用及管理情况

（一）资金到位情况

项目实际到位资金合计 330 万元，其中：2023 年第二批科教支出 50 万元（湘财教指〔2023〕88 号），2024 年城乡义务教育保障机制综合奖补资金（乡镇标准化寄宿制学校建设）123 万元（湘财预〔2023〕374 号）。湖南省青少年发展基金会捐赠 100 万元，教育局在 2024 年的标准化寄宿制学校建设省级资金配套 57 万元。

（二）资金支付情况

截止 2025 年 9 月 23 日，工程决算总造价支付 339.15 万元，其中结算造价 291.01 万元（其中消防工程费用 24.47 万元），前期费用 48.14 万元。

四、项目支出评价结论

我们从项目立项、绩效目标、资金投入和管理、项目组织和实施、项目产出、社会效益等方面进行评价，根据《安化县青山园完小教学楼建设项目绩效评价指标体系表》结果，项目支出得分 85.5 分，评价等级为“良”。



五、存在的问题及原因分析

（一）未办理环境影响评价审批

查看安化县青山园完小教学楼建设项目资料，无环境影响评价审批资料。

上述情形不符合国务院办公厅《关于加强和规范新开工项目管理的通知》（国办发〔2007〕64号）第一条“严格规范投资项目新开工条件……（五）已经按照建设项目环境影响评价分类管理、分级审批的规定完成环境影响评价审批。”的要求。

（二）初步设计及施工图设计未经审批

安化县青山园完小教学楼建设项目工程预算编制单位为永信恒昌工程管理有限公司安化分公司，施工图设计单位为上海开艺设计集团有限公司，2024年5月，湖南三嘉建设工程设计咨询有限公司出具《施工图设计文件审查合格书》。但工程项目资料中无初步设计及概算批准资料及施工图设计审批备案资料。

上述情形不符合《安化县人民政府办公室关于印发〈安化县政府投资建设项目管理办法〉的通知》（安政办发〔2019〕33号）第二十一条“项目建设单位按照批准的初步设计及概算，依法选择设计单位进行施工图设计。项目建设单位按规定组织编制项目施工图预算（招标控制价）。施工图设计经符合资质要求的独立审图机构进行审查后，报行业主管部门审批（备案）。”的要求。

（三）未按时进行合同备案

查看安化县青山园完小教学楼建设项目资料，无施工合同财政备案资料。

上述情形不符合《政府采购法》第四十七条“政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案”的要求。



(四) 项目实施效益不佳

青山园完小属于东坪镇边远学校，项目建设内容为 40 人教室六间。由于人口出生率急剧下降，在校学生人数下降比较严重。2024 年有在校学生 193 人，2025 年有在校学生 165 人，预计 2026 年在校学生只有 130 人。2025 年 9 月 19 日现场查看时，除五六年级人数较多外，一年级教室学生人数 13 人，二年级教室学生人数 11 人，教室较为空旷。

(五) 项目工程决算超估算

《关于安化县青山园完小教学楼建设项目可行性研究报告的批复》（安发改〔2024〕68 号）核定项目估算总投资 330 万元，实际工程决算总造价 339.15 万元，工程决算总造价超项目估算总投资。

上述情形不符合《安化县人民政府办公室关于印发〈安化县政府投资建设项目管理办法〉的通知》（安政办发〔2019〕33 号）第二十三条“政府投资项目必须按照“估算控制概算、概算控制预算、预算控制结算”的原则控制投资成本，规范概算审批和调整，实行全过程造价控制，提高政府投资建设项目的投资效益。”及第三十条“结算与决算评审(三)竣工(财务)决算评审报告的投资总额不得超过批复的概算(征地拆迁补偿费、管线迁改费分别单列)。”的要求。

六、有关建议

(一) 严格规范投资项目开工建设管理

投资项目开工建设须符合下列条件：已经完成审批、核准或备案手续；已经按照建设项目环境影响评价分类管理、分级审批的规定完成环境影响评价审批；建筑工程开工前，建设单位依照建筑法的有关规定，已经取得施工许可证或者开工报告等。



(二) 进行施工图设计审查

项目建设单位按照批准的初步设计及概算，依法选择设计单位进行施工图设计。项目建设单位按规定组织编制项目施工图预算(招标控制价)。施工图设计经符合资质要求的独立审图机构进行审查后，报行业主管部门审批(备案)。

(三) 加强项目投资控制

政府投资项目须按照“估算控制概算、概算控制预算、预算控制结算”的原则控制投资成本，规范概算审批和调整，实行全过程造价控制，提高政府投资建设项目的投资效益。

附件 1：安化县青山园完小教学楼建设项目绩效评价指标体系表

湖南源成会计师事务所



中国注册会计师



中国注册会计师



2025 年 11 月 25 日



安化县青山园完小教学楼建设项目绩效评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分	扣分	扣分理由
决策 (15分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性	2.5	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（0.5分）； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（0.5分）； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.5分）； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（0.5分）； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.5分）。	2.5		
		立项程序规范性	1.5	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立（0.5分）； ②审批文件、材料是否符合相关要求（0.5分）； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（0.5分）。	0	1.5	缺少环境影响评价审批资料，初步设计及概算批准资料、施工图设计审批备案资料，扣1.5分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分	扣分	扣分理由
决策 (15分)	绩效 目标 (6分)	绩效 目标 合理 性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标(0.5分)； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(0.5分)； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平(0.5分)； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(0.5分)。	2		
		绩效 指标 明确 性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1.5分)； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1.5分)； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应(1分)。	2.5	1.5	可行性研究报告中除了建设内容和规模(含主要产出)外，未对绩效目标外，未对绩效评价体系中的经济效益、社会效益、社会效益、社会效益等设定具体绩效目标，扣2分。


一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分	扣分	扣分理由
	资金投入 (5分)	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证（0.5分）； ②预算内容与项目内容是否匹配（0.5分）； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（1分）； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（1分）。	3		
		资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分（1分）； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（1分）。	2		
过程 (25分)	资金管理 (14分)	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	2		
		预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 预算执行率得分=4*预算执行率，预算执行力60%以下不得分。	4		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分	扣分	扣分理由
		资金使用合规性	8	项目资金使用是否符合相关的财务管理规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定(2分); ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(2分); ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途(2分); ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(2分)。	8		
过程(25分)	组织实施(11分)	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度(2分); ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整(2分)。	0	4	未建立相关业务管理制度及相关财务管理
		制度执行有效性	7	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定(3分); ②项目调整及支出调整手续是否完备(1分); ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档(1.5分); ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位(1.5分)。	5.5	1.5	未按时进行合同备案,扣1.5分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分	扣分	扣分理由
产出 (35分)	产出数量	实际完成率	13	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	评价要点: ①安化县青山园完小教学楼建设项目总用地面积为332 m ² ,总建筑面积为996 m ² 是否完成(5分); ②新建一栋3层教学楼是否完成(4分); ③共有40人教室六间、7人教师办公室三间、厕所、饮水处等是否完成(4分)。	13		
产出 (35分)	产出质量	质量达标率	12	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	评价要点: ①安化县青山园完小教学楼建设项目总用地面积为332 m ² ,总建筑面积为996 m ² 质量是否合格(4分); ②新建一栋3层教学楼质量是否合格(4分)。 ③共有40人教室六间、7人教师办公室三间、厕所、饮水处质量是否合格(4分)。	12		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分	扣分	扣分理由
	产出时效	完成及时性	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	评价要点: ①项目是否按时开工,项目开工及时率100%(2.5分); ②项目是否按时完工,项目完工及时率100%(2.5分)。	5		
	产出成本	成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	评价要点: 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。(≥0计5分,≥-20%<0计2分,<-20%不得分) 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	2	3	项目估算总投资330万元,工程决算总投资339.15万元,工程决算总价超项目估算总投资。
效益(25分)	项目效益(25分)	实施效益	10	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。	评价要点: ①经济效益:促进当地经济繁荣和社会进步(4分); ②社会效益:进一步完善青山园完小的教学和基础设施的配置条件,更好的为当地的教育事业服务,保障学生有一个良好的学习环境,提高学生的整体素质(3分); ③社会效益:有效地配置优质教学资源,进一步	7	3	青山园完小属于东坪镇边远学校,由于人口出生率急剧下降,在校学生人数下降比较严重。2024年有在校学生193人,2025年有在校学生165人,预计2026年在校

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分	扣分	扣分理由
					提升安化县的基础教育质量，使每一位孩子都有同样的机会接受到较为优质的教育，促进教育公平（3分）；			学生只有130人。 2025年9月19日现场查看时，除五六年级人数较多外，一年级人数13人，二年级人数11人。
			5	可持续影响	评价要点 ①对该地区社会发展产生长远的影响，关系到学生、家长和社会的长期利益（2.5分）； ②有利于加强政府与民众的沟通，维护社会的稳定，进而促进社会经济的发展（2.5分）。	5		
			5	主管部门满意度	评价要点： 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。按百分比计算分值（5分）。	5		
			5	学生满意度	评价要点： 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。按百分比计算分值（5分）。	5		
	总计		100			85.5	14.5	
	评价等级			优（ $S \geq 90$ ），良（ $90 > S \geq 80$ ），较差（ $80 > S \geq 60$ ），差（ $S < 60$ ）			良	



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91430104MA4REE7R95

提示：1. 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送并公示上一年度年度报告，不另行通知；2. 《企业信息公示暂行条例》第十条规定的企业有关信息形成后20个工作日内需向社会公示。



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

副本编号：1-1

名称 湖南源成会计师事务所（普通合伙）

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人

再次复印无效

经营范围

会计咨询；企业资本验证；司法会计鉴定；企业会计报表审计；税务咨询；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计；代理记账服务；涉税鉴证；经济与商务咨询服务；价格评估；档案管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期 2020年06月15日


合伙期限 长期

主要经营场所

湖南省长沙市岳麓区咸嘉湖街道金星南路300号公园道大厦1028

登记机关





证书序号: 0008683

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

名称: 湖南源成会计师事务所 (普通合伙)

首席合伙人: 曹慧明

主任会计师:

经营场所:

湖南省长沙市岳麓区咸嘉湖街道金星南路公园道大厦1028

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 43090012


批准执业文号: 湘财会[2020]23号

批准执业日期: 2020年10月29日

发证机关: 湖南省财政厅

二〇二〇年十月二十九日

中华人民共和国财政部制



中国注册会计师协会



性 Full name 性别 Sex 出生日期 Date of birth 工作单位 Working unit 身份证号码 Identity card No

再发复印无效

1975-12-11

益阳中天会计师事务所有限公司

43230119751211202X

证书编号: 431100100012
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013 年 07 月 23 日
Date of issuance

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

益阳中天会计师事务所
盖章
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013 年 11 月 24 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

湖南商社税务师事务所
盖章
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013 年 11 月 20 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from


湖南商社税务师事务所
盖章
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013 年 11 月 3 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

湖南商社税务师事务所
盖章
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013 年 11 月 3 日



中国注册会计师协会

姓名 Full name 性别 Sex 出生日期 Date of birth 1952-10-10 工作单位 Working unit 北京中天会计师事务所有限责任公司 身份证号码 Identity card No. 42321195210100118



再次复印无效

证书编号: 431100100018
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 05 月 06 日
Date of Issuance


年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格。继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.




注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from




同意调入
Agree the holder to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to

