

建筑施工安全质量标准化管理项目自评评分汇总表

(市政工程)

项目标段名称: 安化经济开发区中医药产业园配套建设项目(钟鼓大道) 施工许可证号: 430923202508110102 自评时间: 2025年8月

| 项目自评得分 | 项目自评等级 | 分项名称及分值 | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | 安全管理 (满分10分) | 文明施工 (满分10分) | 高处作业 (满分10分) | 施工用电 (满分10分) | 施工机具 (满分5分) | 地基基础工程 (满分10分) | 脚手架与作业平台工程 (满分10分) | 模板工程及支撑系统 (满分15分) | 地下暗挖与顶管工程 (满分10分) | 起重吊装工程 (满分10分) |
| 85.79 | 优良 | 8.70 | 8.70 | 8.30 | 8.50 | 4.48 | / | / | / | / | 8.50 |

施工企业自评意见:

自评优良

监理企业复核意见:

建设单位复核意见:



项目自评得分及等级划分按《市政工程施工安全检查标准》(CJJ/T275) 执行;
 2、项目自评和复核依托“湖南省工程项目动态监管平台”实施, 线下只需收集该汇总表。

2025 年八月份安全生产标准化自评评表(安全管理)

项目(标段)名称: 安化经济开发区中医药产业园配套设施建设项目(钟鼓大道)

施工阶段: 基础施工阶段

| 序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
|----|--|---|------|------|------|
| 1 | 安全生产责任制 <input type="checkbox"/> 未涉及 | <input type="checkbox"/> 未制定安全生产责任制, 扣10分 <input type="checkbox"/> 未经责任人签字确认, 扣5分 <input type="checkbox"/> 未制定安全生产管理目标, 扣10分 <input type="checkbox"/> 未进行安全生产责任目标分解, 扣5分 <input type="checkbox"/> 未制定安全生产资金保障制度, 扣10分 <input type="checkbox"/> 未编制安全资金使用计划或无安全资金使用台账, 扣5分 <input type="checkbox"/> 未建立安全生产责任考核制度, 扣10分 <input type="checkbox"/> 未定期对项目管理人员进行考核, 扣5分 <input type="checkbox"/> 未按规定使用安全文明措施费, 扣10分 <input type="checkbox"/> 未建立费用登记台账, 扣5分 | 10 | | 10 |
| 2 | 施工组织设计及专项施工方案 <input type="checkbox"/> 未涉及 | <input type="checkbox"/> 未编制施工组织设计, 扣10分 <input type="checkbox"/> 未制定安全技术措施, 扣10分 <input type="checkbox"/> 危险性较大的分部分项工程未编制安全专项施工方案, 扣10分 <input type="checkbox"/> 安全技术措施、安全专项施工方案无针对性, 扣3分~5分 <input type="checkbox"/> 对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案, 未组织专家论证, 扣 <input type="checkbox"/> 施工组织设计及专项施工方案未按规定进行审核、审批, 扣10分 | 10 | | 10 |
| 3 | 人员配备 <input type="checkbox"/> 未涉及 | <input type="checkbox"/> 未设置项目安全生产领导小组或项目安全专职管理机构, 扣5分 <input type="checkbox"/> 施工企业未与项目经理部管理人员签订劳动合同或未为其办理相关保险, 扣5分 <input type="checkbox"/> 未按规定配备专职安全生产管理人员, 扣5分 <input type="checkbox"/> 项目经理或专职安全生产管理人员无安全生产考核合格证书, 扣5分 <input type="checkbox"/> 特种作业人员无特种作业操作证, 扣5分 | 10 | | 10 |
| 4 | 安全技术交底 <input type="checkbox"/> 未涉及 | <input type="checkbox"/> 未进行安全技术交底, 扣10分 <input type="checkbox"/> 交底未履行签字手续, 扣5分 <input type="checkbox"/> 安全技术交底不全面或无针对性, 扣3分~5分 <input type="checkbox"/> 未按分部分项进行安全技术交底, 扣15分 <input type="checkbox"/> 未制定各工种安全技术操作规程, 扣15分 | 10 | | 7 |

| | | | | |
|---|--|--|----|----|
| | | <input checked="" type="checkbox"/> 未将操作规程设置在作业场所显著位置, 扣3分 | 3 | |
| 5 | 安全教育与班前活动 <input type="checkbox"/> 未涉及 | <input type="checkbox"/> 未建立安全教育培训制度, 扣10分 <input type="checkbox"/> 施工人员入场时未进行三级安全教育和考核, 扣5分 <input type="checkbox"/> 采用新技术、新工艺、新设备、新材料技术施工时, 未进行安全教育培训, 扣5分 <input type="checkbox"/> 企业待岗、转岗、换岗的作业人员在重新上岗前未进行安全教育和培训, 扣5分 <input type="checkbox"/> 项目人员每年度未进行安全教育和培训或培训次数不符合规定, 扣5分 <input type="checkbox"/> 未建立班前安全活动制度, 扣5分 <input type="checkbox"/> 无安全活动记录, 扣3分 | 10 | 10 |
| 6 | 应急管理 <input type="checkbox"/> 未涉及 | <input type="checkbox"/> 未进行重大危险源辨识, 扣10分 <input type="checkbox"/> 未制定应急救援预案, 扣10分 <input type="checkbox"/> 未对施工现场易发生重大安全事故的部位、环节进行监控, 扣5分 <input type="checkbox"/> 未定期组织员工开展应急救援演练, 扣 <input type="checkbox"/> 未按应急救援预案要求配备应急救援物资、器材及设备, 扣5分 | 10 | 10 |
| 7 | 安全检查 <input type="checkbox"/> 未涉及 | <input type="checkbox"/> 项目经理未执行带班检查制度或无带班检查记录, 扣5分 <input type="checkbox"/> 未建立安全检查制度、事故隐患排查治理制度, 扣10分 <input type="checkbox"/> 未开展日常、定期、季节性安全检查和专项安全专项检查或无检查记录, 扣5分 <input type="checkbox"/> 重大事故隐患整改未按期整改和复查, 扣10分 <input type="checkbox"/> 无文字记录, 扣5分 <input type="checkbox"/> 未建立安全检查档案, 扣5分 | 10 | 10 |
| 8 | 生产安全事故处理 <input type="checkbox"/> 未涉及 | <input type="checkbox"/> 未建立安全事故报告和调查处理制度, 扣10分 <input type="checkbox"/> 安全事故、险情发生后未及时上报, 扣 <input type="checkbox"/> 未安全事故进行调查分析、制定防范措施, 扣10分 <input type="checkbox"/> 未建立安全事故档案, 扣5分 | 10 | 10 |
| 9 | 分包单位管理 <input type="checkbox"/> 未涉及 | <input type="checkbox"/> 分包单位资质、安全生产许可证和相关人员上岗资格不符合要求, 扣10分 <input type="checkbox"/> 总包单位未与分包单位签订安全生产协议书, 扣5分 <input type="checkbox"/> 安全生产协议书未明确双方的安全责任, 扣2分 | 10 | 10 |

| | | | | | |
|----------|-----------------------------------|--|----|-----|----|
| | | <input type="checkbox"/> 分包单位未建立安全机构或未按规定配备专职安全生产管理人员，扣5分 <input type="checkbox"/> 未定期对分包工程开展安全检查或无检查记录，扣5分 | | | |
| 10 | 安全标志 <input type="checkbox"/> 未涉及 | <input checked="" type="checkbox"/> 施工现场未设置安全标志布置图，扣5分 <input type="checkbox"/> 施工现场未设置重大危险源公示牌，扣5分 <input checked="" type="checkbox"/> 施工现场入口及主要施工区域、危险部位未设置相对应的安全警示标志牌，扣5分 <input type="checkbox"/> 施工现场安全警示牌移动、损坏未及时复原，扣5分 | 10 | 5 | 0 |
| 企业自评 | | | | | |
| 自评情况: | | 安全管理: 87分 | | 分数: | 87 |
| 认定等级: 优良 | | | | | |
| 企业自评意见: | | 未将操作规程设置在作业场所显著位置，扣3分，施工现场未设置安全标志布置图，扣15分，施工现场入口及主要施工区域、危险部位未设置相对应的安全警示标志牌，扣15分 | | | |

自评人员:

陈冠 陈冠

2025/8/22

丁

2025 年八月份安全生产标准化自评评表(流动式起重机)

项目(标段)名称: 安化经济开发区中医药产业园配套建设项目(钟鼓大道)
 段: 基础施工阶段

施工阶

| 序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
|----|-------------------------------------|---|------|------|------|
| 1 | 方案与交底 <input type="checkbox"/> 未涉及 | <input type="checkbox"/> 未编制专项施工方案, 扣10分 <input type="checkbox"/> 方案编制内容不全或无针对性, 扣3分 <input type="checkbox"/> 专项施工方案未进行审核、审批, 扣10分 <input type="checkbox"/> 超过一定规模的起重吊装及起重机械安装拆卸工程专项施工方案未组织专家论证, <input type="checkbox"/> 专项施工方案实施前, 未进行安全技术交底, 扣10分 <input type="checkbox"/> 交底无针对性或无文字记录, 扣3分~5分 | 10 | | 10 |
| 2 | 起重机械 <input type="checkbox"/> 未涉及 | <input type="checkbox"/> 起重机无制造许可证, 产品合格证, 备案证明和安装使用说明书, 扣5分 <input type="checkbox"/> 超重拔杆组装不符合设计要求, 扣10分 <input type="checkbox"/> 起重拔杆组装后未履行验收程序或验收记录无责任人签字, 扣10分 <input type="checkbox"/> 未安装荷载限制装置或不灵敏, 扣10分 <input type="checkbox"/> 未安装行程限位装置或不灵敏, 扣10分 | 10 | | 10 |
| 3 | 钢丝绳与索具 <input type="checkbox"/> 未涉及 | <input type="checkbox"/> 钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀达到报废标准, 扣10分 <input type="checkbox"/> 钢丝绳的规格、型号不符合产品说明书要求或穿绕不正确, 扣10分 <input type="checkbox"/> 吊钩、卷筒、滑轮磨损达到报废标准, 扣10分 <input type="checkbox"/> 吊钩、卷筒、滑轮未设置钢丝绳防脱装置, 扣10分 <input type="checkbox"/> 起重拔杆的缆风绳、地锚设置不符合设计要求, 扣8分 <input type="checkbox"/> 钢丝绳、索具端部固接方式不符合国家现行相关标准要求, 扣10分 <input type="checkbox"/> 索具安全系数不符合国家现行相关标准要求, 扣10分 | 10 | | 10 |

| | | | | |
|---|------------------------------------|--|----|----|
| | | <input type="checkbox"/> 吊索规格不匹配或机械性能不符合设计要求, 扣5分 | | |
| 4 | 作业环境 <input type="checkbox"/> 未涉及 | <input type="checkbox"/> 起重机行走、作业处地面承载能力不符合产品说明书要求时未采取有效加固措施, <input type="checkbox"/> 当起重机支撑在既有结构上时, 未对既有结构的承载力进行确认或验算, 扣10分 <input type="checkbox"/> 地面铺垫措施达不到产品说明书及国家现行相关标准要求或支腿伸展不到位, 扣5 <input type="checkbox"/> 起重机与架空线路安全距离应符合国家现行相关标准要求, 扣10分 <input type="checkbox"/> 作业现场照明不足, 扣5分 | 10 | 10 |
| 5 | 资质与人员 <input type="checkbox"/> 未涉及 | <input type="checkbox"/> 超重机械安装, 拆卸单位未取得专业承包资质和安全生产许可证, 扣10分 <input type="checkbox"/> 起重机械安装拆卸工, 起重机械司机, 起重信号司索工未取得特种作业资格证书, <input type="checkbox"/> 起重机司机操作证与操作机型不符, 扣 <input type="checkbox"/> 未设专职信号指挥和司索人员, 扣10分 <input type="checkbox"/> 大型吊装作业时无专人监护, 扣5分 | 10 | 10 |
| 6 | 起重吊装 <input type="checkbox"/> 未涉及 | <input type="checkbox"/> 吊索具系挂点位置或系挂方式不符合专项施工方案要求, 扣10分 <input type="checkbox"/> 起重机超载作业, 扣10分 <input type="checkbox"/> 双机起吊作业时, 单机荷载超过额定起重量的80%, 扣10分 <input type="checkbox"/> 起重作业时起重臂架及吊物下有人作业、停留或通行, 扣10分 <input type="checkbox"/> 起重机采用吊具载运人员或被吊物体上有人、浮置物、悬挂物件, 扣10分 <input type="checkbox"/> 吊运易洒落物件或吊运气瓶时未使用专用吊笼, 扣6分 <input type="checkbox"/> 吊装重量不明、埋于地下或粘结在地面的物件, 扣10分 <input type="checkbox"/> 进行斜拉、斜吊, 扣10分 | 10 | 10 |

| | | | | | |
|----------|-----------------------------------|--|----|----|----|
| 7 | 操作控制 <input type="checkbox"/> 未涉及 | <input type="checkbox"/> 吊运重物起升或下降速度不平稳、不均匀或进行突然制动, 扣10分 | 10 | | 10 |
| | | <input type="checkbox"/> 起重机主、副钩同时作业, 扣10分 | | | |
| | | <input type="checkbox"/> 大型构件吊装时, 未设置牵引绳或作业人员直接推、拉被吊运物, 扣5分 | | | |
| | | <input type="checkbox"/> 双机同步提升时, 未采取同步措施, 扣 | | | |
| | | <input type="checkbox"/> 起重机在松软不平的地面起吊时同时进行两个动作, 扣10分 | | | |
| | | <input type="checkbox"/> 起重机在满负荷或接近满负荷时降落臂架或同时进行两个动作, 扣10分 | | | |
| | | <input type="checkbox"/> 起重机回转未停稳时进行反向动作, 扣 | | | |
| 8 | 悬空作业 <input type="checkbox"/> 未涉及 | <input type="checkbox"/> 结构吊装时未设置高处作业操作平台, 扣10分 | 10 | | 10 |
| | | <input type="checkbox"/> 平台承载力不足或固定不牢固, 扣3分 | | | |
| | | <input type="checkbox"/> 操作平台外围未按临边作业要求设置防护栏杆, 扣10分 | | | |
| | | <input type="checkbox"/> 操作平台面未牢固满铺脚手板, 扣5分 | | | |
| | | <input type="checkbox"/> 未设置登高爬梯或爬梯的承载力、构造不符合国家现行相关标准要求, 扣5分 | | | |
| | | <input type="checkbox"/> 高处作业人员未正确系挂安全带或悬挂点不牢固, 扣8分 | | | |
| 9 | 构件码放 <input type="checkbox"/> 未涉及 | <input checked="" type="checkbox"/> 构件码放荷载超过作业面承载能力, 扣 | 10 | 10 | 0 |
| | | <input type="checkbox"/> 构件码放高度不满足倾覆稳定要求, 扣 | | | |
| | | <input type="checkbox"/> 大型构件码放无保证稳定的措施, 扣8 | | | |
| 10 | 警戒监护 <input type="checkbox"/> 未涉及 | <input type="checkbox"/> 未设置作业警戒区, 扣10分 | 10 | 5 | 5 |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> 警戒区未设专人监护, 扣5分 | | | |
| 企业自评 | | | | | |
| 自评情况: | | 流动式起重机: 85分 | | | |
| 认定等级: 优良 | | 分数: | | 85 | |
| 企业自评意见: | | 构件码放荷载超过作业面承载能力, 扣10分, 警戒区未设专人监护, 扣5分 | | | |

自评人员(签名): 

自评日期: 2025/8/22 14:10:00

2025 年八月份安全生产标准化自评评表(文明施工)

项目(标段)名称: 安化经济开发区中医药产业园配套建设项目(钟鼓大道)

施工阶段: 基础施工阶段


| 序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
|----|-----------------------------------|---|------|------|------|
| 1 | 现场围挡 <input type="checkbox"/> 未涉及 | <input type="checkbox"/> 市区主要路段的施工现场未设封闭围挡, 扣10分 <input type="checkbox"/> 围挡高度低于2.5m, 扣1分~3分 <input type="checkbox"/> 一般路段的施工现场未设封闭围挡, 扣 <input type="checkbox"/> 围挡高度低于1.8m, 扣1分~3分 <input type="checkbox"/> 围挡基础不坚固, 扣5分 <input type="checkbox"/> 围挡立面不垂直、不整洁、不美观, 扣 | 10 | | 10 |
| 2 | 封闭管理 <input type="checkbox"/> 未涉及 | <input type="checkbox"/> 施工现场进出口未设置大门, 扣10分 <input type="checkbox"/> 大门未设置门卫值班室, 扣5分 <input type="checkbox"/> 施工现场未建立门卫值守制度或无门卫值守人员, 扣5分 <input type="checkbox"/> 施工机械、外来人员出入未登记管理, 随意进出施工现场, 扣5分 <input type="checkbox"/> 施工人员进入施工现场未佩戴工作卡或其他有效证件, 每人次扣2分 | 10 | | 10 |
| 3 | 施工场地 <input type="checkbox"/> 未涉及 | <input type="checkbox"/> 施工便道不通, 扣5分 <input type="checkbox"/> 施工便道路面不平整坚实, 扣5分 <input type="checkbox"/> 主要道路、出入口和材料加工区地面未进行硬化处理, 扣5分 <input type="checkbox"/> 施工场地未按规定安装电子监控设施, 扣5分 <input type="checkbox"/> 施工现场无防扬尘措施, 扣5分 <input type="checkbox"/> 施工现场无排水设施或排水不畅通, 扣 <input type="checkbox"/> 施工现场无防止泥浆、污水、废弃物污染环境或堵塞下水道、河道的措施, 扣5分 <input type="checkbox"/> 裸露场地和集中堆放的土方未进行覆盖、固化或绿化, 扣5分 <input type="checkbox"/> 施工现场出入口处未设置车辆冲洗设施, 扣5分 <input type="checkbox"/> 施工现场未设置吸烟区, 扣5分 | 10 | | 10 |

| | | | | |
|---|-----------------------------------|--|----|----|
| | | <input type="checkbox"/> 建筑垃圾未及时清理或堆放混乱, 扣5 | | |
| 4 | 材料管理 <input type="checkbox"/> 未涉及 | <input type="checkbox"/> 工程材料、构件未按施工现场平面布置图分类堆放, 扣5分 | 10 | 10 |
| | | <input type="checkbox"/> 材料堆码混乱或未悬挂标志牌, 扣5分 | | |
| | | <input type="checkbox"/> 标志牌未标明名称、规格, 扣2分 | | |
| | | <input type="checkbox"/> 材料堆码无防火、防锈蚀、防雨等措施, 扣5分 | | |
| | | <input type="checkbox"/> 易燃易爆物品未分类储藏在专用库房内, 扣10分 | | |
| | | <input type="checkbox"/> 库房安全距离不符合国家现行相关标准要求, 扣5分 | | |
| | | <input type="checkbox"/> 库房未制定防火措施, 扣5分 | | |
| | | | | |
| 5 | 消防管理 <input type="checkbox"/> 未涉及 | <input type="checkbox"/> 未建立消防安全管理制度, 扣10分 | 10 | 10 |
| | | <input type="checkbox"/> 制度内容不完善, 扣5分 | | |
| | | <input type="checkbox"/> 临时用房和作业场所的防火设计不符合国家现行相关标准要求, 扣10分 | | |
| | | <input type="checkbox"/> 未设置消防通道、消防水源, 扣10分 | | |
| | | <input type="checkbox"/> 消防通道、消防水源设置不符合国家现行相关标准要求, 扣5分 | | |
| | | <input type="checkbox"/> 施工现场灭火器材布局、配置不合理或灭火器材失效, 扣5分 | | |
| | | <input type="checkbox"/> 动火作业未办理动火审批手续或未配备动火监护人, 扣5分 | | |
| | | | | |
| | | <input type="checkbox"/> 办公区、生活区与作业区未分开设置或无隔离措施, 扣5分 | | |
| | | <input type="checkbox"/> 伙房、库房及尚未竣工的建筑物兼作宿舍使用, 扣10分 | | |
| | | <input type="checkbox"/> 宿舍未设置可开启式窗户, 扣5分 | | |
| | | <input type="checkbox"/> 宿舍未设置床铺、床铺超过2层或通道宽度小于0.9m, 扣3分 | | |
| | | <input type="checkbox"/> 宿舍人均面积或居住人数不符合规定, 扣5分 | | |

| | | | | | |
|----|-----------------------------------|--|----|----|--------|
| 10 | 生活设施 <input type="checkbox"/> 未涉及 | <input type="checkbox"/> 未设置淋浴室或淋浴室不满足现场人员需求, 扣5分 <input type="checkbox"/> 食堂未建立卫生责任制和卫生管理制度, 5分 <input type="checkbox"/> 食堂无排烟、隔油设施, 每项扣3分 <input type="checkbox"/> 燃气罐未单独设置存放间, 扣10分 <input type="checkbox"/> 存放间通风条件不好, 扣2分 <input type="checkbox"/> 食堂位置设置不符合规定, 扣3分~5分 <input type="checkbox"/> 食堂未有卫生许可证, 扣10分 <input type="checkbox"/> 炊事人员无身体健康证, 每人扣5分 <input checked="" type="checkbox"/> 食堂生熟食未分开存放, 扣5分 <input checked="" type="checkbox"/> 食堂无防蝇、蚊、鼠、蟑螂等措施, 扣 <input type="checkbox"/> 生活区未设置开水炉、电热水器或饮用水保温桶, 扣5分 <input type="checkbox"/> 厕所内的设施数量、布局、卫生、排放不符合国家现行相关标准要求, 扣5分 <input type="checkbox"/> 生活垃圾未装入密闭式容器或未及时清理, 扣3分~5分 <input type="checkbox"/> 食堂未对当天的饭菜留样备查, 扣5分 | 10 | 0 | 5 5 |
| 11 | 环境保护 <input type="checkbox"/> 未涉及 | <input type="checkbox"/> 施工现场无防粉尘、防噪音、防废气措施, 扣5分 <input type="checkbox"/> 施工单位无保护古树名木、文物的措施, 扣5分 <input type="checkbox"/> 夜间施工未办理夜间施工许可证, 扣5 <input type="checkbox"/> 施工现场焚烧各类废弃物, 扣5分 <input type="checkbox"/> 施工现场无施工不扰民措施, 扣5分 <input type="checkbox"/> 工程竣工后未在规定时间内拆除临时设施、恢复道路, 扣5分 | 10 | 10 | |

企业自评

| | | | |
|---------|---|-----|----|
| 自评情况: | 文明施工: 87分 | 分数: | 87 |
| 认定等级: | 优良 | | |
| 企业自评意见: | 宿舍无冬季保暖、夏季消暑、防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施, 扣3分, 食堂生熟食未分开存放, 扣5分, 食堂无防蝇、蚊、鼠、蟑螂等措施, 扣5分 | | |

自评人员(签名): 

自评日期: 2025/8/22 14:12:00

| | | | | | |
|---|--------------------------------------|--|----|---|----|
| 6 | 现场办公与住宿 <input type="checkbox"/> 未涉及 | <input type="checkbox"/> 宿舍内违章私拉乱接电线或使用大功率(2kW以上)用电设备和明火,扣5分 <input checked="" type="checkbox"/> 宿舍无冬季保暖、夏季消暑、防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施,扣3分 <input type="checkbox"/> 住宿、办公用房使用前未履行验收程序,办理验收手续,扣10分 <input type="checkbox"/> 职工宿舍未实行集中管理,扣5分 <input type="checkbox"/> 住宿人员信息未实行登记管理,扣5分 <input type="checkbox"/> 生活用品摆放凌乱或环境卫生较差,扣 | 10 | 3 | 7 |
| 7 | 交通疏导 <input type="checkbox"/> 未涉及 | <input type="checkbox"/> 占用、挖掘道路未设置交通疏解告示、行人绕行提示、文明施工用语等标志,扣3 <input type="checkbox"/> 道路、基坑边围墙外侧为道路时,未设置防止来车碰撞墩或交通警示灯,扣5分 <input type="checkbox"/> 基坑上行车便桥未设置限载、限速和禁止超车、停车等标志,扣5分 <input type="checkbox"/> 临时改道未设置导向、减速设施及标志标线,扣5分 | 10 | | 10 |
| 8 | 公示标牌 <input type="checkbox"/> 未涉及 | <input type="checkbox"/> 施工现场出入口无企业名称或企业标志,扣5分 <input type="checkbox"/> 在施工现场大门口处明显位置未设置公示标牌,扣5分 <input type="checkbox"/> 公示标牌内容不全面,扣1分~3分 <input type="checkbox"/> 标牌不规范、整齐、统一,扣1分~3分 <input type="checkbox"/> 未设置禁止标志、警示标志、指令标志、提示标志,扣5分 <input type="checkbox"/> 无相应的安全标语,扣1分~3分 <input type="checkbox"/> 办公室和生活区未设置宣传栏、黑板报、读报栏,扣5分 | 5 | | 5 |
| 9 | 保健急救 <input type="checkbox"/> 未涉及 | <input type="checkbox"/> 施工现场未制定急救措施或未配保健备医药箱和急救器材,扣5分 <input type="checkbox"/> 未配备经培训合格的急救人员,扣5分 <input type="checkbox"/> 未开展卫生防病宣传教育,扣5分 | 5 | | 5 |
| | | <input type="checkbox"/> 未设置文体活动室、职工夜校等设施,扣5分 | | | |

2025 年八月份安全生产标准化自评评表(高处作业)

项目(标段)名称: 安化经济开发区中医药产业园配套建设项目(钟鼓大道)

施工阶段: 基础施工阶段

| 序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
|----|-----------------------------------|--|------|------|------|
| 1 | 安全帽 <input type="checkbox"/> 未涉及 | <input checked="" type="checkbox"/> 施工现场人员未正确佩戴安全帽, 每人扣2分 <input type="checkbox"/> 安全帽质量不符合现行国家相关标准的要求, 扣5分 | 8 | 8 | 0 |
| 2 | 安全网 <input type="checkbox"/> 未涉及 | <input type="checkbox"/> 临边防护栏杆未张挂密目式安全立网或网间连接不紧密, 扣3-5分 <input type="checkbox"/> 边长大于或等于1500mm的水平洞口位置未张设安全平网, 扣5分 <input type="checkbox"/> 用密目式安全立网代替安全平网使用, <input type="checkbox"/> 安全网与支撑件的拉结不牢固, 扣5分 <input type="checkbox"/> 安全网质量不符合现行国家相关标准的要求, 扣5分 | 10 | | 10 |
| 3 | 安全带 <input type="checkbox"/> 未涉及 | <input checked="" type="checkbox"/> 高空作业人员未正确系挂安全带, 每人扣3分 <input type="checkbox"/> 安全带质量不符合现行国家相关标准的要求, 扣8分 | 8 | 6 | 2 |
| 4 | 临边防护 <input type="checkbox"/> 未涉及 | <input type="checkbox"/> 高度2m以上且无外脚手架的临边作业面边缘未设置临边防护设施, 扣7分 <input type="checkbox"/> 临边防护设施设置不连续、严密, 扣3分 <input type="checkbox"/> 临边防护设施的构造, 承载力不符合国家现行相关标准要求, 扣5分 <input type="checkbox"/> 临边防护设施未实现定型化、工具式, 扣2分 <input type="checkbox"/> 临边防护栏杆未设置防物体、火花等坠落的挡脚板或挡脚笆, 扣3分 | 7 | | 7 |
| 5 | 洞口防护 <input type="checkbox"/> 未涉及 | <input type="checkbox"/> 竖向和水平洞口无有效防护措施, 每处 <input type="checkbox"/> 洞口防护措施、设施的构造不符合国家现行相关标准要求, 每处扣2分 <input type="checkbox"/> 洞口防护未采用定型化、工具式防护设施, 扣1分 <input type="checkbox"/> 井道内未设置安全平网防护, 扣5分 <input type="checkbox"/> 洞口未设置安全警示牌或夜间未设红灯示警, 扣3分 | 7 | | 7 |
| | | <input type="checkbox"/> 通道口上部以及处于起重设备的起重臂架回范围之内的通道, 未设置严密、牢固的安全防护棚, 扣8分 | | | |

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|---|---|--|---|
| 6 | 通道口防护 <input type="checkbox"/> 未涉及 | <input type="checkbox"/> 防护棚两侧无封闭措施, 扣3分 <input type="checkbox"/> 防护棚宽度小于通道口宽度, 扣3分 <input type="checkbox"/> 防护棚长度小于高处作业坠落半径, 扣3分 <input type="checkbox"/> 防护棚的材质和构造不符合国家现行相关标准要求, 扣3分~5分 | 8 | | 8 |
| 7 | 攀登作业 <input type="checkbox"/> 未涉及 | <input type="checkbox"/> 单梯垫高使用, 扣3分 <input type="checkbox"/> 直梯接头超过1处, 扣3分 <input type="checkbox"/> 折梯未设置可靠的拉撑装置, 扣5分 <input type="checkbox"/> 两人及以上同时在梯子上作业或上下, 扣5分 <input type="checkbox"/> 脚手架操作层上使用梯子作业, 扣7分 <input type="checkbox"/> 直梯攀登高度超过8m时未设置梯间平台, 扣3分 <input type="checkbox"/> 人行塔梯顶部和各平台未牢固满铺防滑板或未按临边作业要求在四周设置防护栏 <input type="checkbox"/> 高度超过5m的人行塔梯未与既有结构间设置连墙件, 扣7分 <input type="checkbox"/> 梯子的材料或制作质量不符合国家现行相关标准要求, 扣5分 | 7 | | 7 |
| 8 | 悬空作业 <input type="checkbox"/> 未涉及 | <input type="checkbox"/> 悬空作业处未设置牢固的落脚点, 扣8分 <input type="checkbox"/> 悬空作业处未设置防护栏杆或采取其他可靠的安全措施, 扣3分~5分 <input type="checkbox"/> 悬空作业使用未经验收合格的索具、吊具, 扣5分 <input type="checkbox"/> 人员在未固定、无防护的构件及安装中的管道上作业或通行, 扣5分 <input type="checkbox"/> 悬空作业人员未系挂安全带或未佩戴工具袋, 每人扣2分 | 8 | | 8 |
| 9 | 高空水平通道 <input type="checkbox"/> 未涉及 | <input type="checkbox"/> 梁式通道承重梁、承载结构未经设计或搁置端固定不牢固, 扣7分 <input type="checkbox"/> 通行面未牢固满铺防滑板或未按临边作业要求在四周设置防护栏杆, 扣5分 <input type="checkbox"/> 高空结构物间采用简易跳板通行, 扣5分 <input type="checkbox"/> 当利用已安装的构件或既有的结构构件作为高空水平通道时, 临空面无临边防护设施, 扣5分 | 7 | | 7 |
| | | <input type="checkbox"/> 操作平台未进行设计, 扣8分 | | | |

| | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|
| 10 | 落地式移动操作平台 <input type="checkbox"/> 未涉及 | <input type="checkbox"/> 操作平台的面积、高度超过标准规定的上限值，扣5分 <input type="checkbox"/> 装设轮子的移动式操作平台，轮子与平台的接合处不牢固或无自锁功能，扣5分 <input type="checkbox"/> 立柱底端距地面距离大于80mm，扣3分 <input type="checkbox"/> 操作平台未按设计和产品使用要求进行组装，扣5分 <input type="checkbox"/> 平台面未牢固满铺防滑板，扣5分 <input type="checkbox"/> 平台面未按临边作业要求在四周设置防护栏杆，扣8分 <input type="checkbox"/> 未设置专用登高扶梯，扣3分 <input type="checkbox"/> 构配件的规格、材质不符合方案设计要求，扣8分 <input type="checkbox"/> 基础处理不符合设计和产品使用要求，扣8分 <input type="checkbox"/> 操作平台超载使用，扣8分 <input type="checkbox"/> 移动式操作平台载人移动，扣8分 | 8 | | 8 |
| 11 | 悬挂式移动操作平台 <input type="checkbox"/> 未涉及 | <input type="checkbox"/> 操作平台未进行设计，扣7分 <input type="checkbox"/> 操作平台的承载体和悬挂装置不牢固或承载力不足，扣7分 <input type="checkbox"/> 平台面未牢固满铺防滑板，扣5分 <input type="checkbox"/> 平台面未按临边作业要求在四周设置防护栏杆，扣7分 <input type="checkbox"/> 未设置专用上下扶梯，扣7分 <input checked="" type="checkbox"/> 扶梯未设栏杆和扶手，扣3分 <input type="checkbox"/> 构配件的规格和材质不符合方案设计要求，扣7分 <input type="checkbox"/> 杆件连接方式不符合设计要求或连接不牢固，扣5分 <input type="checkbox"/> 操作平台投入使用前未办理验收手续，扣3分 <input type="checkbox"/> 操作平台超载使用，扣7分 | 7 | 3 | 4 |
| | | <input type="checkbox"/> 未编制专项施工方案或未经设计，扣8分 <input type="checkbox"/> 钢平台构配件的规格和材质不符合方案设计要求，扣8分 | | | |

| | | | | | |
|----|------------------------------------|---|---|--|---|
| 12 | 物料钢平台 <input type="checkbox"/> 未涉及 | <input type="checkbox"/> 物料钢平台的搭设不符合专项施工方案的要求，扣8分 <input type="checkbox"/> 钢平台支撑架未与既有结构可靠连接，扣8分 <input type="checkbox"/> 悬挑式物料钢平台未设置斜拉杆或钢丝绳，扣8分 <input type="checkbox"/> 斜拉杆或钢丝绳未可靠拉结在既有结构上，扣5分 <input type="checkbox"/> 平台面、平台与结构物间未牢固满铺防滑板，扣5分 <input type="checkbox"/> 平台面未按临边作业要求在四周设置防护栏杆，扣8分 <input type="checkbox"/> 栏杆底部未设置挡脚板，扣5分 <input type="checkbox"/> 物料钢平台投入使用前未办理验收手续，扣5分 <input type="checkbox"/> 未在明显位置设置荷载限定标牌，扣5分 <input type="checkbox"/> 物料钢平台超载使用，扣8分 | 8 | | 8 |
| 13 | 交叉作业 <input type="checkbox"/> 未涉及 | <input type="checkbox"/> 上下立体交叉作业时，当下层作业的位置处于上层作业坠落半径范围内，未设置安全防护棚，扣7分 <input type="checkbox"/> 经拆除的各种部件，临时堆放处离临边沿小于1m或堆放高度超过1m的，每处扣2 | 7 | | 7 |

企业自评

| | | | |
|----------|--|----|--|
| 自评情况: | 高处作业:83分 | | |
| 认定等级: 优良 | 分数: | 83 | |
| 企业自评意见: | 施工现场人员未正确佩戴安全帽，扣8分，高空作业人员未正确系挂安全带，扣6分，扶梯未设置栏杆和扶手，扣3分 | | |

自评人员(签名):

陈方超

自评日期:2025/8/22 14:15:00

2025 年八月份安全生产标准化自评评表(施工用电)

项目(标段)名称: 安化经济开发区中医药产业园配套建设项目(钟鼓大道)

施工阶段: 基础施工阶段

| 序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
|----|--------------------------------------|---|------|------|------|
| 1 | 外电防护 <input type="checkbox"/> 未涉及 | <input type="checkbox"/> 外线路的正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放材料物品时, 与外线路间安全距离不符合要求或无有效防护措施 <input type="checkbox"/> 当外线路与在建工程之间的安全距离不符合国家现行相关标准要求时, 无隔离防护措施, 扣10分 <input type="checkbox"/> 隔离防护设施未挂警示标志, 扣5分 <input type="checkbox"/> 防护设施和外线路的安全距离不符合国家现行相关标准要求, 扣10分 <input type="checkbox"/> 防护设施不稳固, 扣5分 <input type="checkbox"/> 在外线路电杆附近开挖作业时, 无加固措施, 扣5分 | 15 | | 15 |
| 2 | 接零保护与防雷 <input type="checkbox"/> 未涉及 | <input type="checkbox"/> 施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统未采用TN-S接零保护系统, 扣 <input type="checkbox"/> 同时采用不同配电保护系统, 扣10分 <input type="checkbox"/> 未单独敷设保护零线, 扣15分 <input type="checkbox"/> 线路上装设开关或熔断器、有工作电流通过或有断线, 扣10分 <input type="checkbox"/> 保护零线的材质、规格和颜色标记不符合国家现行相关标准要求, 扣10分 <input checked="" type="checkbox"/> 电气设备未接保护零线, 每处扣3分 <input type="checkbox"/> 保护零线的引出不符合国家现行相关标准要求, 扣10分 <input type="checkbox"/> 工作接地与重复接地的设置、安装方式及接地体材料不符合要求, 扣10分~15分 <input type="checkbox"/> 工作接地电阻大于4Ω或重复接地电阻大于10Ω, 扣8分 <input type="checkbox"/> 施工设施无防雷措施, 扣10分 <input type="checkbox"/> 防雷装置的冲击接地电阻值大于30Ω, 扣5分 <input type="checkbox"/> 做防雷接地机械上的电气设备, 所连接的保护零线未做重复接地, 扣5分 | 15 | 6 | 9 |
| | | <input type="checkbox"/> 线路及接头的机械强度和绝缘强度不符合国家现行相关标准要求, 扣5分 <input type="checkbox"/> 电缆线路未埋地或架空敷设, 扣10分 <input type="checkbox"/> 架空线架设在树木、脚手架及其他不合理设施上, 扣5分 <input type="checkbox"/> 架空线路与邻近线路、结构物或设施的距离不符合国家现行相关标准规定, 扣10分 | | | |

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|--|----|---|----|
| 3 | 配电路 <input type="checkbox"/> 未涉及 | <input type="checkbox"/> 导线截面与线路负荷电流不匹配, 扣3分~5分 <input type="checkbox"/> 线路未设短路保护和过载保护, 扣10分 <input type="checkbox"/> 线路敷设的电缆芯线组成及接用方式不符合规定, 扣10分 <input type="checkbox"/> 通往水上的岸电未按规定进行架设, 扣 <input type="checkbox"/> 架空缆线上悬挂物品, 扣5分 | 10 | | 10 |
| 4 | 配电箱与开关箱 <input type="checkbox"/> 未涉及 | <input type="checkbox"/> 未采用三级配电、二级漏电保护系统, 扣10分 <input type="checkbox"/> 用电设备未设置专用开关箱, 扣10分 <input type="checkbox"/> 配电箱、开关箱及用电设备之间的距离不符合国家现行相关标准要求, 扣5分 <input type="checkbox"/> 配电箱结构、箱内电器设置及使用不符合国家现行相关标准要求, 扣5分 <input type="checkbox"/> 箱体安装位置、高度及周边通道设置不符合国家现行相关标准要求, 扣5分 <input type="checkbox"/> 电器安装板上工作零线端子板和保护零线端子板设置不符合要求, 扣10分 <input type="checkbox"/> 总配电箱、开关箱未安装漏电保护器或漏电保护器参数不匹配、不灵敏, 扣10分 <input type="checkbox"/> 配电箱与开关箱未设门、锁或无防雨措施, 每处扣2分 <input checked="" type="checkbox"/> 配电箱与开关箱未设置接线图、电箱编号及分路标记, 每处扣2分 | 10 | 4 | 6 |
| 5 | 配电室与配电装置 <input type="checkbox"/> 未涉及 | <input type="checkbox"/> 配电室的建筑耐火等级低于3级, 扣10 <input type="checkbox"/> 配电室内无有效灭火器材, 扣5分 <input type="checkbox"/> 配电室和配电装置的布设不符合国家现行相关标准要求, 扣8分 <input type="checkbox"/> 发电机组电源未与外电路电源连锁或与其并列运行, 扣10分 <input type="checkbox"/> 发电机组并列运行时, 未装设同期装置或同期装置不灵敏, 扣10分 <input type="checkbox"/> 配电装置中的仪表、电器元件设置不符合国家现行相关标准要求, 扣5分 <input type="checkbox"/> 配电室未铺设绝缘垫或配电室杂乱, 扣 <input type="checkbox"/> 配电室堆放杂物、易燃易爆物品, 扣5 <input type="checkbox"/> 配电室无防止小动物侵入的措施, 扣5 <input type="checkbox"/> 配电室未设置警示标志、供电平面图和系统图, 扣5分 | 10 | | 10 |

| | | | | | |
|-------|-------------------------------------|--|----|---|----|
| 6 | 使用与维护 <input type="checkbox"/> 未涉及 | <input type="checkbox"/> 临时用电工程未定期检查、维修，扣10 | 10 | 5 | 5 |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> 无检查、维修记录，扣5分 | | | |
| | | <input type="checkbox"/> 电工无特种作业操作证，扣10分 | | | |
| | | <input type="checkbox"/> 临时用电工程作业未经电工操作，扣10 | | | |
| | | <input type="checkbox"/> 作业时无人监护，扣5分 | | | |
| | | <input type="checkbox"/> 暂停使用设备的开关箱未分断电源隔离开关或未关上门锁，扣5分 | | | |
| | | <input type="checkbox"/> 在检查、维修时未正确穿戴绝缘鞋、手套，或未使用电工绝缘工具，扣10分 | | | |
| 7 | 电气消防安全 <input type="checkbox"/> 未涉及 | <input type="checkbox"/> 电气设备未设置过载、短路保护装置，扣10分 | 10 | | 10 |
| | | <input type="checkbox"/> 电气线路或设备与可燃易燃材料距离不符合国家现行相关标准规定，扣5分 | | | |
| | | <input type="checkbox"/> 施工现场未配置适用于电气火灾的灭火器材，扣5分 | | | |
| 8 | 现场照明 <input type="checkbox"/> 未涉及 | <input type="checkbox"/> 照明用电与动力用电未分开设置，扣5 | 10 | | 10 |
| | | <input type="checkbox"/> 照明线路与安全电压线路的架设不符合国家现行相关标准要求，扣10分 | | | |
| | | <input type="checkbox"/> 隧道、人防工程等特殊场所使用的安全特低压照明器不符合国家现行相关标准要 | | | |
| | | <input type="checkbox"/> 照明未采用专用回路或专用回路未设置漏电保护装置，扣10分 | | | |
| | | <input type="checkbox"/> 照明变压器未采用双绕组安全隔离变压器，扣5分 | | | |
| | | <input type="checkbox"/> 照明灯具的金属外壳未与保护零线相连接，扣5分 | | | |
| | | <input type="checkbox"/> 灯具与地面、易燃物间的距离不符合国家现行相关标准要求，扣5分 | | | |
| | | <input type="checkbox"/> 施工现场未配备应急照明系统，扣5分 | | | |
| 9 | 用电档案 <input type="checkbox"/> 未涉及 | <input type="checkbox"/> 无临时用电施工组织设计和外电防护专项施工方案，扣10分 | 10 | | 10 |
| | | <input type="checkbox"/> 临时用电施工组织设计和专项施工方案未进行审核、审批，扣10分 | | | |
| | | <input type="checkbox"/> 总包单位与分包单位未订立临时用电管理协议，扣5分 | | | |
| | | <input type="checkbox"/> 未建立临时用电安全技术档案，扣5分 | | | |
| | | <input type="checkbox"/> 用电档案资料不齐全或无专人管理，扣 | | | |
| | | <input type="checkbox"/> 用电记录填写不规范或不真实，扣5分 | | | |
| 企业自评 | | | | | |
| 自评情况: | | 施工用电:85分 | | | |

认定等级: 优良

分数: 85

企业自评意见:

电气设备未接保护零线, 扣6分, 配电箱与开关箱未设置接线图、电箱编号及分路标记, 扣4分, 无检查、维修记录, 扣5分

自评人员(签名): 丁山 成学芬

自评日期: 2025/8/22 14:20:00

丁山

成学芬

2025 年八月份安全生产标准化自评评表(施工机具)

项目(标段)名称: 安化经济开发区中医药产业园配套建设项目(钟鼓大道)

施工阶段: 基础施工阶段

| 序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
|----|--|---|------|------|------|
| 1 | 平刨 <input checked="" type="checkbox"/> 未涉及 | <input type="checkbox"/> 平刨使用前未履行验收程序, 扣6分 <input type="checkbox"/> 未经责任人签字确认, 扣3分 <input type="checkbox"/> 未设置护手及防护罩等安全装置, 扣6分 <input type="checkbox"/> 未单独设置保护零线或未安装漏电保护装置, 扣6分 <input type="checkbox"/> 未设置作业棚, 扣6分 <input type="checkbox"/> 作业棚搭设不符合要求, 扣3分 <input type="checkbox"/> 使用同台电机驱动多种刀具、钻具的多功能木工机具, 扣6分 <input type="checkbox"/> 未在明显位置悬挂使用操作规程, 扣3分 | 6 | | 6 |
| 2 | 圆盘锯 <input type="checkbox"/> 未涉及 | <input type="checkbox"/> 圆盘锯使用前未履行验收程序, 扣6分 <input type="checkbox"/> 未经责任人签字确认, 扣3分 <input type="checkbox"/> 未设置防护罩、分料器、防护挡板等安全装置, 扣3分 <input type="checkbox"/> 未单独设置保护零线或未安装漏电保护装置, 扣6分 <input type="checkbox"/> 未设置作业棚, 扣6分 <input checked="" type="checkbox"/> 作业棚搭设不符合要求, 扣3分 <input type="checkbox"/> 使用同台电机驱动多种刀具、钻具的多功能木工机具, 扣6分 <input type="checkbox"/> 未在明显位置悬挂使用操作规程, 扣3分 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | 手持电动工具 <input type="checkbox"/> 未涉及 | <input checked="" type="checkbox"/> 使用手持电动工具时, 未穿戴劳动防护用品, 扣3分 <input type="checkbox"/> I类手持电动工具未单独设置保护零线或未安装漏电保护装置, 扣6分 <input type="checkbox"/> 负荷线未采用耐候型橡胶护套铜芯软电缆, 扣6分 <input type="checkbox"/> 负荷线有接头, 每个接头扣3分 | 6 | 3 | 3 |
| 4 | 钢筋机械 <input type="checkbox"/> 未涉及 | <input type="checkbox"/> 钢筋机械使用前未履行验收程序, 扣6分 <input type="checkbox"/> 未经责任人签字确认, 扣3分 <input type="checkbox"/> 未单独设置保护零线或未安装漏电保护装置, 扣6分 <input type="checkbox"/> 未设置作业棚, 扣6分 <input type="checkbox"/> 作业棚搭设不符合要求, 扣3分 | 6 | | 6 |

| | | | | |
|---|----------------------------------|---|---|---|
| | | <input type="checkbox"/> 钢筋对焊作业区无防火花飞溅的措施，扣3分 <input type="checkbox"/> 钢筋冷拉作业未设置防护栏，扣3分 <input type="checkbox"/> 机械传动部位未设置防护罩，扣3分 <input type="checkbox"/> 未在明显位置悬挂使用操作规程，扣3分 | | |
| 5 | 电焊机 <input type="checkbox"/> 未涉及 | <input type="checkbox"/> 电焊机使用前未履行验收程序，扣6分 <input type="checkbox"/> 未经责任人签字确认，扣3分 <input type="checkbox"/> 未单独设置保护零线或未安装漏电保护装置，扣6分 <input type="checkbox"/> 未设置二次空载降压保护器，扣3分 <input type="checkbox"/> 一次侧电源线长度大于5m或未进行穿管保护，扣3分 <input type="checkbox"/> 二次侧线未采用防水橡皮护套铜芯软电缆，扣6分 <input type="checkbox"/> 二次侧线长度超30m或绝缘老化，扣3分 <input type="checkbox"/> 电焊机未设置防雨罩或接线柱未设置防护罩，扣3分 <input type="checkbox"/> 交流电焊机未安装防二次侧触电保护装置，扣6分 <input type="checkbox"/> 未在明显位置悬挂使用操作规程，扣3分 | 6 | 6 |
| 6 | 搅拌机 <input type="checkbox"/> 未涉及 | <input type="checkbox"/> 搅拌机使用前未履行验收程序，扣6分 <input type="checkbox"/> 未经责任人签字确认，扣3分 <input type="checkbox"/> 未单独设置保护零线或未安装漏电保护装置，扣6分 <input type="checkbox"/> 离合器、制动器失效，扣6分 <input type="checkbox"/> 料斗钢丝绳达到报废标准，扣6分 <input type="checkbox"/> 上料斗未设置安全挂钩或止挡装置，扣3分 <input type="checkbox"/> 传动部位未设置防护罩，扣3分 <input type="checkbox"/> 未设置作业棚，扣6分 <input type="checkbox"/> 作业棚搭设不符合要求，扣3分 <input type="checkbox"/> 作业平台不稳当，扣6分 <input type="checkbox"/> 未在明显位置悬挂使用操作规程，扣3分 | 6 | 6 |
| | | <input type="checkbox"/> 气瓶使用时未安装减压或不灵敏，扣 <input type="checkbox"/> 乙炔瓶未安装回火防止器或不灵敏，扣 | | |

| | | | | | |
|----|-----------------------------------|--|---|--|---|
| 7 | 气瓶 <input type="checkbox"/> 未涉及 | <input type="checkbox"/> 气瓶未设置防振圈和防护帽或未分类存放, 扣3分 <input type="checkbox"/> 乙炔瓶与氧气瓶之间的距离小于5m或气瓶与明火之间的距离小于10m时未采取隔离措施, 扣6分 <input type="checkbox"/> 气瓶暴晒或倾倒放置, 扣3分 <input type="checkbox"/> 同时使用两种气体作业时, 未安装单向阀, 扣6分 | 6 | | 6 |
| 8 | 潜水泵 <input type="checkbox"/> 未涉及 | <input type="checkbox"/> 未单独设置保护零线或未安装漏电保护装置, 扣6分 <input type="checkbox"/> 负荷线未采用专用防水橡皮电缆, 扣6分 <input type="checkbox"/> 负荷线有接头, 每个接头扣3分 | 6 | | 6 |
| 9 | 振捣器 <input type="checkbox"/> 未涉及 | <input type="checkbox"/> 未单独设置保护零线或未安装漏电保护装置, 扣6分 <input type="checkbox"/> 振捣器作业时未使用移动式配电箱, 扣6分 <input type="checkbox"/> 电缆长度超过30m, 扣3分 <input type="checkbox"/> 操作人员未正确穿戴绝缘手套、绝缘靴, 每人扣3分 | 6 | | 6 |
| 10 | 桩工机械 <input type="checkbox"/> 未涉及 | <input type="checkbox"/> 桩工机械使用前未履行验收程序, 扣7分 <input type="checkbox"/> 未经责任人签字确认, 扣3分 <input type="checkbox"/> 作业前未进行安全技术交底或无文字记录, 扣7分 <input type="checkbox"/> 未安装安全装置或不灵敏, 扣7分 <input type="checkbox"/> 作业区域地面承载力不符合机械说明书要求, 扣7分 <input type="checkbox"/> 桩工机械与输电线路安全距离不符合国家现行相关标准要求, 扣7分 <input type="checkbox"/> 打桩机未设置标识牌, 扣5分 <input type="checkbox"/> 标识牌内容不全面, 扣3分 | 7 | | 7 |
| 11 | 运输车辆 <input type="checkbox"/> 未涉及 | <input type="checkbox"/> 车辆转向、制动和灯光装置不灵敏, 扣6分 <input type="checkbox"/> 运输车辆手续不齐全, 扣6分 <input type="checkbox"/> 司机无操作证, 扣6分 <input type="checkbox"/> 行车时车斗内载人, 扣6分 | 6 | | 6 |
| | | <input type="checkbox"/> 空压机使用前未履行验收程序, 扣6分 <input type="checkbox"/> 未经责任人签字确认, 扣3分 <input type="checkbox"/> 固定式空压机未设置独立站房, 扣6分 | | | |

| | | | | | |
|----|--------------------------------------|--|---|--|---|
| 12 | 空压机 <input type="checkbox"/> 未涉及 | <input type="checkbox"/> 设备基础不平整、坚固，扣3分 <input type="checkbox"/> 电动空压机未单独设置保护接零或未安装漏电保护装置，扣6分 <input type="checkbox"/> 空压机传动部位未设置防护罩，扣3分 <input type="checkbox"/> 空压机未安装压力表、安全阀或不灵敏，扣6分 <input type="checkbox"/> 储气罐有明显锈蚀和损伤，扣6分 <input type="checkbox"/> 空压机周围无防护栏，扣3分 | 6 | | 6 |
| 13 | 预应力张拉机具 <input type="checkbox"/> 未涉及 | <input type="checkbox"/> 张拉机械设备未定期、定量进行标定校验或无校验记录，扣6分 <input type="checkbox"/> 压力表与千斤顶未配套使用，扣3分 <input type="checkbox"/> 操作人员无证上岗，扣3分 <input type="checkbox"/> 张拉时顺梁方向梁端有人员停留，扣3分 <input type="checkbox"/> 预应力张拉时，未搭设站立操作人员和张拉设备的操作平台或平台不牢固，扣6分 <input type="checkbox"/> 张拉钢筋两端的挡板设置不符合规定，扣3分 <input type="checkbox"/> 预应力张拉区域无明显的安全标志，扣3分 <input type="checkbox"/> 非操作人员进入张拉区域，每人扣2分 | 6 | | 6 |
| 14 | 小型起重机具 <input type="checkbox"/> 未涉及 | <input type="checkbox"/> 小型起重机具使用前未履行验收程序，扣7分 <input type="checkbox"/> 未经责任人签字确认，扣3分 <input type="checkbox"/> 电动葫芦未设缓冲器，扣7分 <input type="checkbox"/> 两台及两台以上手拉葫芦同时起吊重物，扣3分~5分 <input type="checkbox"/> 承载机具的基础或载体不牢靠，扣7分 <input type="checkbox"/> 滑轮、吊钩、卷筒磨损变形达到报废标准，扣7分 <input type="checkbox"/> 钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀达到报废标准，扣7分 <input type="checkbox"/> 滑轮、吊钩、卷筒未设置防脱装置，扣3分 | 7 | | 7 |
| | | <input type="checkbox"/> 驾驶员无证上岗，扣7分 <input type="checkbox"/> 挖掘机工作回旋半径范围内有人停留或通过，每人扣3分 <input type="checkbox"/> 夜间作业时，工作场地照明不足，扣3分~5分 | | | |

| | | | | | |
|----|---|--|---|---|---|
| 15 | 挖掘机 <input type="checkbox"/> 未涉及 | <input type="checkbox"/> 驾驶员离开操作室时，未将铲斗或炮头防落地面，扣3分 <input type="checkbox"/> 挖掘机工作时，工作面高度超过机身高度1.5倍，扣7分 <input type="checkbox"/> 挖掘机往运泥车装石时，铲斗从汽车驾驶室越过，扣5分 <input type="checkbox"/> 挖掘机未按操作规程进行保养，扣5分 <input checked="" type="checkbox"/> 无保养记录，扣3分 | 7 | | 4 |
| 16 | 摊铺机 <input checked="" type="checkbox"/> 未涉及 | <input type="checkbox"/> 发动机前未做相应检查，扣5分 <input type="checkbox"/> 用摊铺机牵引其它机械，扣7分 <input type="checkbox"/> 作业现场无专人对摊铺机、压路机、运料车、车辆作业人员进行统一指挥，扣5分 <input type="checkbox"/> 摊铺机未按操作规程进行保养，扣5分 <input type="checkbox"/> 无保养记录，扣3分 | 7 | 3 | 7 |

企业自评

| | | | |
|----------|--|-------|--|
| 自评情况: | 施工机具: 89.66分 | | |
| 认定等级: 优良 | 分数: | 89.66 | |
| 企业自评意见: | 作业棚搭设不符合要求，扣3分，使用手持电动工具时，未穿戴劳动防护用品，扣3分，无保养记录，扣3分 | | |

自评人员(签名): *丁* *胡* *陈*

自评日期: 2025/8/22 14:23:10