

安化县2022年统筹整合使用财政涉农资金月报表(5月)

填报单位(签章): 安化县马路镇人民政府

单位负责人: 彭富安

填报日期: 2022年 5月31日

序号	指标文号	项目名称	建设地点	建设内容	资金计划 (万元)	资金使用情况				项目建设情况			公告公示情况	
						实际到位 金额(万元)	实际支出 金额(万元)	资金使用 进度(%)		开工日期	完工日期	项目完成 进度(%)	政府门户网站 公示	公示栏 公示
14		友谊李家组安全饮水 设施维修	江溪村	维修设施400米	1	1	1	100%		2022年2月	2022年12月	100%	是	是
15		安全饮水	蒋坪村	蒋坪村管网改造0.5公里	5	5	5	100%		2022年2月	2022年12月	100%	是	是
		产业发展			54	54	54	100%						
1		茶园基地道路扩宽、 平整	湖南六步溪原生态 农业发展有限公司	3.5公里茶园基地道路基 础扩宽	5	5	5	100%		2022年2月	2022年12月	100%	是	是
2		茶叶生产设备升级改 造	安化德益茶业有 限公司	新建名优绿茶生产线1条	6	6	6	100%		2022年2月	2022年12月	100%	是	是
3		青云观鸡场公路新建	安化县神墙岩种 养专业合作社	新建4.5米宽公路，长 0.2公里	5	5	5	100%		2022年2月	2022年12月	100%	是	是
4		育秧棚建设	瞿氏农机专业合 作社	新建育秧厂房200平方	10	10	10	100%		2022年2月	2022年12月	100%	是	是
5		潺坪村柴山界养殖场 道路新建	安化县云际种养 专业合作社	0.5公里	5	5	5	100%		2022年2月	2022年12月	100%	是	是
6		村组茶园改造和培管	安化县荣华茶叶 种植专业合作社	帮扶茶园基地改造、复 垦和培管100亩	5	5	5	100%		2022年2月	2022年12月	100%	是	是
7		茶园培植	安化县六步溪茶 业有限公司	帮扶基地培管300亩	15	15	15	100%		2022年2月	2022年12月	100%	是	是
8		藕带、油茶基地提质 改造	安化县旺鑫种养 合作社	30亩	3	3	3	100%		2022年2月	2022年12月	100%	是	是

安化县2022年统筹整合使用财政涉农资金月报表(5月)

填报单位(签章): 安化县马路镇人民政府

单位负责人: 彭富安

填报日期: 2022年5月31日

序号	指标文号	项目名称	建设地点	建设内容	资金计划 (万元)	资金使用情况				项目建设情况			公告公示情况	
						实际到位 金额(万元)	实际支出 金额(万元)	资金使用 进度(%)		开工日期	完工日期	项目完成 进度(%)	政府门户网站 公示	公示栏 公示
		合计			248	248	248	100%						
		基础设施建设			194	194	194	100%					是	是
1		马路溪村公路扩改	马路溪村	G336一村部扩改宽8米,长100米	60	60	60	100%		2022年2月	2022年12月	100%	是	是
2		产业发展	马路溪村	与安化县晨溪生态农业有限公司共建腊制食品公司,新建厂房400m²、烤房100m²	40	40	40	100%		2022年2月	2022年12月	100%	是	是
3		六步溪村渠道建设	六步溪村	1.2公里	10	10	10	100%		2022年2月	2022年12月	100%	是	是
4		苍场村河堤维修	苍场村	苍场村朝阳组河堤维修100米	4	4	4	100%		2022年2月	2022年12月	100%	是	是
5		苍场村村组道路	苍场村	苍场村东风组人行桥1座	2	2	2	100%		2022年2月	2022年12月	100%	是	是
6		苍场村公路维修	苍场村	苍场村下官溪公路维修2000米	4	4	4	100%		2022年2月	2022年12月	100%	是	是
7		网溪村村组道路	网溪村	村级公路新建1公里	8	8	8	100%		2022年2月	2022年12月	100%	是	是
8		公路建设	湖南坡村	村组道路建设3公里	8	8	8	100%		2022年2月	2022年12月	100%	是	是
9		村组道路	三门村	村组道路建设1.5公里	8	8	8	100%		2022年2月	2022年12月	100%	是	是
10		马路镇澄坪村水毁河堤	澄坪村	水毁河堤250立方米	5	5	5	100%		2022年2月	2022年12月	100%	是	是
11		公路扩改	折尔村	边缘村组公路1.5公里	10	10	10	100%		2022年2月	2022年12月	100%	是	是
12		村组河堤建设	江溪村	修建河堤1000立方	26	26	26	100%		2022年2月	2022年12月	100%	是	是
13		村组道路	江溪村	村组公路新建0.5公里	3	3	3	100%		2022年2月	2022年12月	100%	是	是